

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7234- Inria 1	Inicio Obra:	18/03/2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05/07/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°4	Reunión de avance de obra			
Fecha	04/04/2013	Hora Inicio:	09:30	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Detección y extinción	General	Agregar Puntos	Se aprueba el aumento de de puntos de detección y extinción sin costo para cliente
Proyecto	Mobiliario	Otros recintos	Soporte Pantalla	Cliente enviara diseño de soporte de pantalla de showroom para cotizar
Proyecto	Pavimentos	sala datos/ servidor	Piso Tecnico	Cliente solicita información sobre capacidad de carga de piso tecnico
Proyecto	Instalaciones electricas	Otros recintos	Trifasico Pantalla	Cliente consultara a instalador de pantalla la real necesidad de trifasico y requerimiento electrico
Proyecto	Obras Civiles	baños	Diseño de ducha en Obra	Se aprueba el diseño de ducha en obra. Generar desnivel bajo cota de piso tecnico
Proyecto	Pavimentos	baños	Porcelanato Piso y Muros	Arquitecto solicita buscar otra alternativa de porcelanatos en formato 40x40 similar al existente en proyecto para pavimento de baños y alternativa para muros
Proceso	General	General	Adicional N°1	Se aprueba adicional N°1. Cliente solicita se facture el 95% al dia. El 5% restante corresponde a la retencion.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	Otros recintos	Diseño soporte de Pantalla	T. Barros	Cliente enytregara diseño de soporte de pantalla para cotizar	11/04/2013
Pavimentos	sala datos/ servidor	Piso Tecnico	C. Jara	Enviar a Cliente capacidad de carga de piso tecnico	09/04/2013
Instalaciones electricas	otro	Pantalla Showroom	T.Barros	Cliente solicitara a instalador de pantalla la real necesidad de trifasico y requerimientos electricos de pantalla	11/04/2013
Pavimentos	baños	Porcelanato	C.Jara	Buscar alternativas de porcelanato y ceramica para baños	11/04/2013

Próxima reunión

Fecha 11/04/2013

Desde: 09:30 Hasta: 11:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.