

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7234- Inria 1	Inicio Obra:	18/03/2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05/07/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°5	Reunión de avance de obra			
Fecha	11/04/2013	Hora Inicio:	09:30	Hora Término:	11:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Clima	sala datos/ servidor	24/7	Se aprueba cambio de equipo 24/7 por falta de stock. SE cambia modelo especificado en EETT por equipo split Ducto bajo silueta R-410a de Carrier de 60.000 BTU/H
Proyecto	Cielos modulares	baños	Cambio a Cielo Duro	Se aprueba cambio de cielo modular en baños a cielo duro
Proyecto	Instalaciones electricas	baños	Termo	Se dejara ubicado el termo de la ducha al fondo del pasillo de los baños en mueble de aseo. Se instalará en forma horizontal en la parte inferior.
Proceso	General	sala datos/ servidor	Impermeabilización	Cliente solicita ver con detalle el tema de la impermeabilización de la sala de servidor y los baños contiguos. Para esto se cotizará una loceta de hormigon liviano en reemplazo del piso tecnico.
Proyecto	Obras Civiles	acceso/ recepción	Pilar para control de acceso	Se generará un pilar hacia puerta de acceso a kitchenette para ubicar el control de acceso.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	baños	Adicional	Claudio Jara	Cotizar Loceta de hormigon liviano para baños	18/04/2013

Próxima reunión

Fecha	18/04/2013	Desde:	09:30	Hasta:	11:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.