

FECHA **03/04/2013**

LUGAR Oficinas SCHLUMBERGER

CLIENTE SCHLUMBERGER

OBRA Juana Manso 999

Empresa

Email

Integrantes

TEMA	DEFINIDO
DALUX	-Ver corto en torre sur -Verificar instalación de bandejas
LD	-Se reorganizaron los trabajos
EWG	-Se definió inicio de trabajos y entrega de materiales
SOTEC	-Trabajos atrasados -Colocación de piso en oficina técnica -Compromiso para el 15/04 todo colocado, excepto recortes -Ajuste de durlock en lugares necesarios -Ver tema diferencia de medidas de placas
ARSEC	-Altura 2.51 -Ver refuerzos de fenólicos
SCP	-Trabajo plomería en interferencia con bandejas -Replantear cajas de piso – instalar sobre pilar de ladrillos
IM	-Traer cajas de piso para amurar

