

FECHA **10/04/2013**

LUGAR Oficinas SCHLUMBERGER

CLIENTE SCHLUMBERGER

OBRA Juana Manso 999

TEMA	DEFINIDO
GENERALES	-Seguridad & Higiene: reforzar EPP, documentación de ingreso. El edificio realiza informes con alertas sobre este tema. Al personal que no cumple, se le solicitará se retire de la obra. -Orden y Limpieza: mantener y mejorar las condiciones de limpieza. -Plazos de Obra: tenemos 15 días de atraso que tenemos que recuperar. No se modifica la fecha de entrega.
DALUX	-Agregar iluminación de obra.
LD	-Se solicita avanzar con montaje de zona sur. Finalizar zona norte -El ingreso de los equipos de precisión están previstos para el 27/05. Definir que tareas preveer para su ingreso SE LE SOLICITA A LD QUE CONFIRME LA ENTRADA DE EQUIPOS ADICIONALES
EGW	-Se solicitó fecha de finalización de las tareas de extinción -Sectorización para trabajos en caliente
SOTEC	-Se solicita fecha y finalización para el 15/04 con la colocación de placas.
ARSEC	-Hoy se inician tareas en zona sur: refuerzos para mochilas -Se solicita otro equipo de trabajo
I. FORMA	-Se solicita el detalle de encuentros -Replanteo de terminación

	-Se solicito confirmación de fecha inicio de montaje.
SE INFORMA:	-15/06: alfombra -10/05: cielorraso desmontable

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

