

INFORME DE VISITA DE OBRA

Nº13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 03-04-13	Inicio 15:30	Termino 19:00	
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra 13			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade 2. Roberto Del Real			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Security & Safety
	B.- Specialities
	C.- General

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Security & Safety					
A1	03/04	○ Sin Novedad	I	Contract	
B.- Specialities					
B1	03/04	Comtecsa ○ Coordinar reunión de coordinación con Caterpillar	P	Contract Cristian Alvarado	04/04
B2	03/04	RACK ○ Caterpillar indicará diagramación de RACK	I	Caterpillar Delx Andrade	03/04 10/04

B3	03/04	Tarjetas Control de Acceso ○ Solicitar listado de usuarios de Edificio El Bosque para asignación de tarjetas.	P	Caterpillar Roberto Del Real	10/04
B4	03/04	Potencia ○ Se informa que hay potencia necesaria. ○ Se informa que habra que efectuar cambio a los tableros generales los cuales estan parcializados. ○ Este trabajo debe efectuarse por empresa asignada por administración de Edificio.	P Out Budget	Contract Cristian Alvarado	
B5	03/04	Plataforma MX 300 ○ Esta se efectuará cuando esté equipo y Media Scape	I Out Budget	Contract Cristian Alvarado	
B6	03/04	Extintores ○ Se efectuará plano en donde se sugiera ubicaión de extintores. Esto deberá ser aprobado por Caterpillar.	P	Contract Cristian Alvarado	10/04
B7	03/04	Sprinkler mal instalados de origen en Edificio ○ Se solicita informe si esta situación fue chequeada en otros Pisos	P	Contract Cristian Alvarado	
C.- General					
C1	03/04	Señalización ○ Se solicita cotizar proyecto e implementación de señalización informativa y de emergencia.	P Out Bud get	Contract Barbara Mac Cawley	06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04
C2	03/04	Mudanza CAT Minning ○ Se efectuará visita a El Bosque para ver Cantidad necesaria de cajas, cuadros etc a mudar.	P Out Bud get	Contract Cristian Alvarado	05/04
C3	03/04	Documentos para Mudanza ○ Se enviará documentos via mail de salvoconducto.	P	Contract Barbara Mac Cawley	03/04
C4	03/04	Puesto de usuarios ○ Se solicita tener claro puestos de usuarios antes de 15/04 para programación de mudanza.	P	Caterpillar Roberto Del Real	15/04
C5	03/04	Comunicación Positiva del cambio ○ Se efectuará reunión.	I	Contract Alejandro Castillo	04/04
C6	03/04	Vending ○ Se solicita coordinar reunión Visita Obra para dar requerimiento técnicos de máquinas a considerar.	P Out of Bud get	Caterpillar Roberto Del Real	10/04

C7	03/04	Cortinas Se considerará la misma de Deloitte, Luxaflex modelo Panama.	I	Contract Cristian Alvarado	
C8	03/04	Ingreso a municipalidad No se puede ingresar sin Recepción definitiva de Edificio ni ingreso de planos al CBRS.	I	Contract Alejandro Castillo	
C9	03/04	Curva S Se informa que obra va en plazo	I	Contract	
C10	03/04	White Boards - Se definen tamaño white boards de cristal y laminado - Laminate White Boards: Open space and public areas – Floor to ceiling Private offices – Board of 150 cms wide and 100 high - Crystal White Boards: Opaque curtain wall white board zone – floor to ceiling In dry wall – Consider crystal of 150 cms wide and 100 high	I	Caterpillar Suzan Gibbs Contract Barbara Mac Cawley	
C11	03/04	CAT Logo - Confirmar si se fabricará en Chile. - Considerar traslado y reubicación de existentes en Birmann para ser reutilizados.	I	Caterpillar Roberto Del Real	
C12	03/04	Film en tabiques vidriados Suzan Gibbs enviará diseño final.	P	Contract Alejandro Castillo	
C13	03/04	Repisas de Bodega en Birmann Confirmar si se trasladarán y reutilizarán.	P	Caterpillar Roberto Del Real	10/04

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	10/04/13	Inicio:15:30	Termino: 17:30	Duración: 2 hours aprox
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA	Visita de Obra 14			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade 2. Roberto Del Real			

6. CONOCIMIENTO DE INFORME

El presente informe será revisado en próxima visita de obra, se solicitará firma de documento.

Caterpillar	Roberto del Real	
Caterpillar	Delx Andrade	
Contract	Cristian Alvarado	
Contract	Alejandro Castillo	
Contract	Claudia Quintana	
Contract	Barbara Mac Cawley	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.