

LG

Obra: -LG CORDOBA

MINUTA DE REUNION EN OBRA

p/ LG CORDOBA: DOMINGO SERRA /socio del Sr. Alcazar (DEALLER)

p/ CONTRACT: Arqto. Leandro OTERO

Reunión: COLON 4269, Córdoba

Fecha: 29/12/08

TEMAS TRATADOS.

1. **MERCADERIA ACOPIADA EN EL LOCAL:** Se constata en el lugar que al día de hoy todavía hay mercadería guardada y cajas y cartones. El Sr. Domingo Serra informó que el local va a estar totalmente desocupado para el lunes 05-01-09, y ese día nos entregará la llave.
2. **BAÑOS:** El Sr. Serra informa que LG Central le indicó que la rutina estaba incluida en nuestro presupuesto. Por lo observado in situ solo se debe hacer el ajuste de griferías y provisión y colocación de tapas cerámicas de depósitos de apoyar y limpieza.
3. **AIRE ACONDICIONADO:** El Sr. Serra indicó que LG se hace cargo de la provisión y la instalación de este rubro, Leandro Otero le sugirió que consulte estos temas directamente con LG Central.
4. **CORTINA METALICA Y ALARMAS:** El Sr. Serra informó que ellos se ocupan de estos temas.

CONSIDERACIONES:

Entendemos que hay que informar a LG CENTRAL que todavía no hemos podido tomar posesión del lugar por motivos ajenos a nosotros. Que esto puede repercutir en el plazo de entrega acordado.

AIRE ACONDICIONADO: Debemos contar con los datos el instalador para ponernos en contacto con el.

LG

Obra: -LG CORDOBA

MINUTA DE REUNION EN OBRA

p/ LG CORDOBA: DOMINGO SERRA /socio del Sr. Alcazar (DEALLER)

p/ CONTRACT: Arqto. Leandro OTERO

Reunión: COLON 4269, Córdoba

Fecha: 29/12/08

TEMAS TRATADOS.

1. **MERCADERIA ACOPIADA EN EL LOCAL:** Se constata en el lugar que al día de hoy todavía hay mercadería guardada y cajas y cartones. El Sr. Domingo Serra informó que el local va a estar totalmente desocupado para el lunes 05-01-09, y ese día nos entregará la llave.
2. **BAÑOS:** El Sr. Serra informa que LG Central le indicó que la rutina estaba incluida en nuestro presupuesto. Por lo observado in situ solo se debe hacer el ajuste de griferías y provisión y colocación de tapas cerámicas de depósitos de apoyar y limpieza.
3. **AIRE ACONDICIONADO:** El Sr. Serra indicó que LG se hace cargo de la provisión y la instalación de este rubro, Leandro Otero le sugirió que consulte estos temas directamente con LG Central.
4. **CORTINA METALICA Y ALARMAS:** El Sr. Serra informó que ellos se ocupan de estos temas.

CONSIDERACIONES:

Este retraso por parte de LG en la entrega del local puede repercutir en el plazo de entrega acordado.

AIRE ACONDICIONADO: A fin de coordinar tareas, necesitamos contar con los datos el instalador para ponernos en contacto.