

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N° 12	Reunión de avance de obra	
Fecha	11/03/2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 19:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, erich santana, Felipe Hormazábal, Roberto Castro

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	acceso/ recepción	Muro Verdo	Se aprueba diseño de muro verde en recepción. Se esperara ver como queda en terreno para ver si es necesario cotizar aumento de follaje
Proyecto	General	acceso/ recepción	Reparaciones	Contract solicita autorizacion al cliente para realizar las reparaciones del hall una vez finalizada la etapa 2, lo cual se aprueba.
Proceso	General	General	Adicional N°4	Se aprueba adicional N°4
Proceso	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Cotizar Punto Dato	Se solicita cotizar punto de dato para impresora en recepción de P8
Proceso	Mobiliario	open plan	Cotizar Mueble Impresión	Cotizar mueble de impresión con colgante + mueble base con colgadores en mismos colores de etapa 1
Proyecto	Mobiliario	privados	Pizarras	Se corrobora ubicación de pizarras
Proceso	General	sala reuniones	Cotizar instalacion telon	Se solicita cotizar instalacion de telon en sla de reuniones
Proceso	Mobiliario	sala reuniones	Cotizar reenchape	Se solicita cotizar reenchape de mueble de guardar para sala de reuniones
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	validacion puntos VGA/HDMI	Cliente corroborara la cantidad de puentes necesarios en salas de reuniones de VGA y HDMI
Proyecto	Pavimentos	baños	Ceramicas	Se mantendra ceramica de baños existente
Proyecto	Cielos modulares	baños	Cielo americano	A cambio de mantener las ceramicas existentes en los baños, contract reemplazará el cielo modular existente

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Cotizar punto dato	f.hormazabal	Cotizar punto dato para impresión en recepcion	18/03/2013
Mobiliario	open plan	Cotizar mueble de impresión	f.hormazabal	Cotizar mueble de impresión con colgante + mueble base y colgadores en mismos colores al de la etapa 1	18/03/2013
General	sala reuniones	Cotizar instalacion de telon	f.hormazabal	Cotizar instalacion de telon en sala de reunion	18/03/2013
Mobiliario	sala reuniones	Cotizar reenchape	f.hormazabal	Cotizar reenchape de mueble de guardar en sala de reuniones	18/03/2013

Próxima reunión

Fecha 18/03/2013 Desde: 17:00 Hasta: 19:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.