

FECHA **08/05/2013**

LUGAR OBRA SCHLUMBERGER

CLIENTE SCHLUMBERGER

OBRA Juana Manso 999

TEMA	DEFINIDO
GENERALES	FECHAS IMPORTANTES: • El Arq. Juan Santilli solicito a todos los proveedores la máxima colaboración para poder cumplir con los plazos comprometidos en la obra. • Se recuerda a los proveedores que la fecha de entrega de Contract al cliente es el 05/07 • 09/05: Caños de aire • 11/05: Cielorraso desmontable • 13/05: Cielorraso continuo • 20/05: Cableado (Dalux) • 08/06: Alfombra • 10/06: Puestos de trabajo
LD	• 09/05- 10/05: Caños refrigerante de aire acondicionado • Entrega de rejillas a partir del lunes 13/05
Dalux	• 20/05: Cableado bajo piso hasta 05/06 • Armado de artefacto para trofers

SCP	• Armado de banquetas nuevas • Relleno con contrapiso

Sotec	• 05/06: Nivelación final hasta el 08/06 • Perforaciones a partir de esta semana • Marcar caja ackerman cuadrada
Arsec	• Agrandar enchapado columna 25cm • 11/05 inicio de cielorrasos desmontable • 13/05 inicio de estructura de cielorraso continuo
EGW	• FM200 realizar instalación correspondiente para cerrar tabiques y cielorraso en ambos data center • Hacer bajadas de las centrales de incendio en data center

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.