

Antecedentes de la obra

Cliente	FAHNEU	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7240- Fahneu OL1	Inicio Obra:	02-05-2013
Ubicación :	Ciudad Empresarial	Entrega Provisoria:	03-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 5	Reunión de avance de obra			
Fecha	08-05-2013	Hora Inicio:	13:00	Hora Término:	15:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:	1er Reunión en Obra				

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Ignacio Gómez E., José Luis Navajas Rodríguez, Manuel Pizarro, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	bodega	Llaves	Para poder utilizar las actuales bodegas del edificio, FAHNEU entrego a CONTRACT un juego de llaves de las mismas.
Proyecto	General	sala reuniones	Sala de Directorio	Colocar un tubular de aluminio, similar a los existentes; para cerrar la apertura entre el pilar de hormigón y el vidrio, del lado contiguo a los privados 1 y Adm. y Finanzas.
Proyecto	Mobiliario	privados	Gerente de Finanzas	Se debera considerar un mueble especial para ocultar la caja fuerte. El mismo debera tener puertas de piso a techo y estantes regulables. La caja fuerte se apoyara sobre la losa.
Proceso	General	General	Recorrido	Se realizo el recorrido de los dos pisos, visualizando los espacios y recintos según el layout aprobado.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Mueble de Recepción	El mueble no deberá tener lados en diagonal. Sino rectos.
Proyecto	Mobiliario	open plan	Cajoneras	Se aprueban el rojo y el verde para las cajoneras. Verde: CITRUS 2205 Rojo: RUBY 2135 Se debera consultar al proveedor de muebles si los colores seleccionados estan disponibles.
Proyecto	Mobiliario	open plan	Cubiertas	Se define el color para las cubiertas: ALUMINA 2103.
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Mesas	Las mesas de las salas de reunión (mesas redonda y cuadrada) deberán ser del mismo color que las cubiertas de los puestos de trabajo (ALUMINA 2103).

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Contrato	Valentina Supán	Firmar el Contrato ambas partes.	15-05-2013
Instalaciones electricas	General	IT	Fahneu	Invitar a nuestra próxima reunión de obra al responsable de IT de Fahneu.	15-05-2013
Instalaciones electricas	General	Plano con ubicación de puntos.	Carlos López	Realizar el plano con la ubicación de los puntos de tomas normales, estabilizados, de voz y datos.	15-05-2013
General	privados	Caja fuerte - Of. Administración y Finanzas	Fahneu	Enviar las medidas y EE TT de la caja fuerte. Con dichos datos podremos presupuestar el mueble especial para esconder la caja.	15-05-2013
Gráfica y señalización	General	Gráfica Fahnews	Fahneu	Nos deberán enviar las imágenes referenciales para los muros y muebles especiales.	15-05-2013
Mobiliario	acceso/ recepción	Mueble de Recepción	Carlos López	Presentar alternativas de diseño para el mueble de recepción.	15-05-2013
Mobiliario	open plan	Cajoneras 2do piso	Carlos López	Presentar imágenes con alternativas de colores para las cajoneras del 2do piso.	15-05-2013

Próxima reunión

Fecha: 15-05-2013 Desde: 13:00 Hasta: 15:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.