

Antecedentes de la obra

Cliente	FAHNEU	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7240- Fahneu OL1	Inicio Obra:	02-05-2013
Ubicación :	Ciudad Empresarial	Entrega Provisoria:	03-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 6	Reunión de avance de obra			
Fecha	16-05-2013	Hora Inicio:	13:00	Hora Término:	15:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Reunión en obra				

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Ignacio Gómez E., Javier Espinoza, José Luis Navajas Rodríguez, Manuel Pizarro, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Planos con ubicación de puntos	CONTRACT presentó y entrego el plano con la ubicación de los tomas normales, estabilizados, de voz y datos. Se analizo el mismo.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Puntos para impresión	Se solicitan agregar: - 1 punto + para impresión en el open plan sector de Adm. y Finanzas. - 1 punto + para impresión de Directores, en el pasillo donde están los muebles de guardado. - 1 punto más para impresión en el open plan sector de Adm. y Finanzas para la tesoreria. Estos puntos se consideraran como demasias en un nuevo presupuesto.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	1er piso - puestos 3 jefes	Considerar 1 punto + para impresión, en el mueble especial
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Sala de reuniones Comercial	Picar el piso para colocar las cañerías + cableados. Para que el punto quede sobre la mesa. CONTRACT indica que se notara el parche, es decir, habrá una ncia de color entre el material nuevo y el existente.
Proyecto	Instalaciones electricas	Otros recintos	Informal Meeting	Colocar un enchue normal.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Plano de instalación de puntos de electricidad, voz y datos	CONTRACT presentara a Javier (IT Fahneu) el plano definitivo con la ubicación de los puntos de electricidad, voz y datos; para su correspondiente aprobación.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	SERVER	
Proyecto	Mobiliario	acceso/recepción	Mueble de recepción	Se mostraron 3 alternativas de diseño; FAHNEU selecciono la alternativa 3. Se solicito que el mueble tenga 0.30 m más de largo en el plano de trabajo. Realizarlo con el mismo color rojo de las cajoneras, con la gráfica en blanco.

Proyecto	Mobiliario	open plan	Cajoneras, 2do piso, sector Adm. y Finanzas	Se selecciono la opción 1 (combinación en rojo y verde), entre las opciones presentadas para las cajoneras.
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Sala de Directorio	Agrandar 0.10 m el lado mínimo.
Proyecto	General	privados	Oficina Gte de Finanzas	FAHNEU entrega las medidas de la caja fuerte que comprara. Para lo cual debemos considerar un espacio de: - Altura 0.60 m - Profundidad 0.40 m - Ancho 0.40 m Cotizar un mueble de piso a techo para ocultar la caja fuerte, con puertas de abrir y estantes regulables. Considerar cerraduras en ambas puertas.
Proyecto	General	sala reuniones	Informal Meeting	CONTRACT indicara la cantidad necesaria y los diámetros de los tubos para decorar el sector.
Proyecto	Limpieza	área copias	1er piso - Mueble de copiado	Considerar la combinación de colores verde ARMO + gris ARMO.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	General	Puntos de electricidad, voz y datos	Valentina Supán	Corroborar cuantos puntos de electricidad, voz y datos están presupuestados y cual es la diferencia respecto a los puntos solicitados. Se realizara el presupuesto de demasías correspondiente.	22-05-2013
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Elementos existentes	Javier Espinoza	FAHNEU nos enviara el listado de los elementos existentes que trasladara al nuevo server. Indicar EE TT y medidas.	20-05-2013
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Plano definitivo	Contract	CONTRACT preparará el plano con la ubicación definitiva de los elementos a colocar en la sala del server. Una vez definidas en reunión de obra (22 de mayo), entre Contract y Fahneu.	24-05-2013
General	General	Layout definitivo	Valentina Supán	Se enviara el layout con los cambios definitivos.	17-05-2013
Clima	sala datos/servidor	EE TT de Split	Fahneu	Entregar las características del equipo de aire que se debiera instalar en el Server.	22-05-2013

Próxima reunión

Fecha	22-05-2013	Desde:	13:00	Hasta:	15:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.