

FECHA 10/04/13

LUGAR Contract

CLIENTE LEDEFYL

OBRA WTCFZ OFICINA 804

Empresa

Email

Integrantes

Ledefyl

fdecia@ledefyl.com.uy

Federico Decia

Contract

ccapouya@contract.com.uy
gcarvallo@contract.com.uy
pperez@contract.com.uyCarolina Capouyá
Gabriela Carvallo
Pablo Pérez

Presupuesto	Incorporación de modificaciones: 1. Se instalarán todos los puestos de trabajo. 2. Coverglass solamente en Sala de Reuniones – Sala de Monitoreo y Software / Tier a confirmar 3. Puerta de madera común en sala de datos 4. UPS de 3KVA 5. No se incorporan calentadores de agua ni en los baños ni en el coffee 6. No se requiere de sistema de preacción en las instalaciones de detección de incendio 7. No se requiere de control de acceso, solamente de portero eléctrico (ya incluido en ítem ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO) 8. No se incluye mueble en recepción El dispensador de agua funciona con bidones.
Compras directas del cliente	Alfombra y colocación Zócalo y colocación Piso vinílico <u>a confirmar</u> Piso técnico y HPL Aire acondicionado Mobiliario de línea con sistema de electrificación, ítem 24(a) Mueble de recepción Silletería

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

TEMA	DEFINIDO
Pendientes	Ledefyl Confirmar si la máquina de café requiere de abastecimiento de agua y que tamaño tiene. Firmar formularios de BPS: F1, F2, F3 y Solicitud de Conexión Remota Contract Calcular costo de tabique y puerta corrediza de madera en relación a tabique simple y puerta de cristal en acceso a baños. Averiguar si las cortinas roller de 1% tienen el mismo costo que las de 5%, en cuyo caso se colocarán las de mayor densidad en el sector más afectado por el sol (Gerencia y Software /Tier) Actualizar presupuesto (se aclaró que algunos rubros han sufrido subas, aunque no significativas) y que se incluirá una línea por honorarios por coordinación de compra directa de aire acondicionado.
NOTA	Dobarro & Pichel deberá reunirse con Contract para coordinar el proyecto de aire acondicionado con las demás instalaciones que puedan interferir en el proyecto. *Se sugiere que Ledefyl se cerciore de que Dobarro & Pichel aportará por rubro <u>Industria de la Construcción</u> por concepto de Leyes Sociales al BPS. Se aclara que Contract está exento de responsabilidad ante eventuales infracciones en que pueda incurrir Dobarro & Pichel respecto al pago de Leyes Sociales. Se deberá coordinar la mudanza de racks con la Dirección de Obra

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.