

**Antecedentes de la obra**

|             |                                         |                     |                 |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Cliente     | CAPITAL EXPRESS                         | Fase:               | 4. En Ejecución |
| Obra:       | 7230- Habilitacion Interior de oficinas | Inicio Obra:        | 20/02/2013      |
| Ubicación : | Nueva de Lyon 145 Of601                 | Entrega Provisoria: | 12/04/2013      |

**Antecedentes de la reunión**

|                |                                 |                           |       |               |       |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|-------|---------------|-------|
| Reunión:       | Reunion N°9                     | Reunión de avance de obra |       |               |       |
| Fecha          | 20/02/2013                      | Hora Inicio:              | 15:00 | Hora Término: | 16:00 |
| Lugar:         | Obra                            |                           |       |               |       |
| Observaciones: | Recepción Of.601 Costanera Lyon |                           |       |               |       |

**Asistentes**

Asistentes: Carolina Muñoz, Cristian Roco, Nicolas Elorriaga

**Declaraciones y definiciones**

| Tipo    | Rubro                               | Recinto                | Referencia             | Acuerdo                                                      |
|---------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Proceso | Obras Civiles                       | cocina/<br>kitchenette | Kitchenette<br>Oriente | Apertura de cielo por posible fuga de agua                   |
| Proceso | Mobiliario                          | cocina/<br>kitchenette | Kitchenette<br>Oriente | Bandeja de Repisa Suelta                                     |
| Proceso | Mobiliario                          | cocina/<br>kitchenette | Kitchenette<br>Oriente | Mueble en mal estado debido a la fuga de agua, inflado.      |
| Proceso | Instalaciones<br>sanitarias         | cocina/<br>kitchenette | Kitchenette<br>Oriente | Falta instalacion de sifon                                   |
| Proceso | Instalaciones<br>sanitarias         | baños                  | Baño 1 Oriente         | Estanque con pulsador en mal estado                          |
| Proceso | Instalaciones<br>sanitarias         | baños                  | Baño 2 Oriente         | Falta Mariposa llave de paso                                 |
| Proceso | Ventanas,<br>puertas y<br>cristales | baños                  | Acceso Baños           | Puerta Acceso baños con grietas en marcos                    |
| Proceso | Ventanas,<br>puertas y<br>cristales | Otros recintos         | Zona oriente           | Marco ventana 2° antepecho aluminio con abolladura           |
| Proceso | Seguridad y<br>control acceso       | General                | General                | Parlantes emergencia se encuentran colgando                  |
| Proceso | Ventanas,<br>puertas y<br>cristales | Otros recintos         | Zona Oriente           | Marco Ventana 4° antepecho aluminio falta sello              |
| Proceso | Ventanas,<br>puertas y<br>cristales | Otros recintos         | Zona Nor Oriente       | Perfil de aluminio Ventanal Nor oriente se encuentra rallado |
| Proceso | Ventanas,<br>puertas y<br>cristales | Otros recintos         | Zona Nor poniente      | Falta sello en ventana                                       |

|         |                               |                     |                         |                                                                                                           |
|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso | Obras Civiles                 | Otros recintos      | Perforacion Muro        | Se encuentra una perforacion en muro de nucleos de caja de escala, por donde pasan los shaft del edificio |
| Proceso | Ventanas, puertas y cristales | baños               | Grietas Marco Puertas   | Se encuentras grietas sobre el marco de puerta superior en baños zona poniente                            |
| Proceso | Instalaciones sanitarias      | baños               | Difusor llave           | Falta difusor de llave en baño N°1 zona poniente                                                          |
| Proceso | Instalaciones sanitarias      | baños               | Llave suelta            | Se encuentra la llave del lavamanos suelta en Baño N°2 de zona poniente                                   |
| Proceso | Obras Civiles                 | cocina/ kitchenette | Falta de yeso           | Falta de yeso entre cielo y muro en kitchenette de zona poniente                                          |
| Proceso | Clima                         | General             | Prueba equipos de clima | Se probaron equipos de clima y funcionan                                                                  |

## Compromisos

## Próxima reunión

Fecha 28/03/2013 Desde: 17:00 Hasta: 19:00

Lugar: Obra

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*