

Antecedentes de la obra

Cliente	CAPITAL EXPRESS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7230- Habilitacion Interior de oficinas	Inicio Obra:	20/02/2013
Ubicación :	Nueva de Lyon 145 Of601	Entrega Provisoria:	12/04/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°11	Reunión de avance de obra
Fecha	06/03/2013	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Cristian Roco, Dieter Schwerter, Nicolas Elorriaga

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Sillas Recepcion	Se elige tapiz para silla shellchair color gris, modelo warn grey color T505
Proyecto	General	General	Adicional N°1	Se presenta Adicional N°1 del cual solo se aprueban ciertas partidas: - cajas acrilicas para termostatos de clima - Mueble closet baño - Puerta 0,90x2,50 mts.
Proyecto	Pavimentos	General	Alfombra	Se aprueba cambio de palmeta de alfombra a modelo 971 (color azul con lineas en beige)

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Adicional N°1	C.Munoz	Enviar adicional N°1 corregido	07/03/2013

Próxima reunión

Fecha	13/03/2013	Desde:	17:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.