

Antecedentes de la obra

Cliente	VINILIT	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03/01/2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900/ San Bernardo	Entrega Provisoria:	08/03/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°13	Reunión de avance de obra	
Fecha	25/02/2013	Hora Inicio:	09:00 Hora Término: 11:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Fernando Muñoz, Manuel Pizarro, Pablo Saavedra

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Telefonia	Se coordinara con especialista reunión para ver tema de conexión de telefonía
Proyecto	General	General	Adicional N°3	Se aprueba Adicional N°3
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Sillon Recepcion	Se modifica Color de sillón de recepcion a color "Océano" por falta de stock de color seleccionado en un principio.
Proyecto	Pinturas y revestimientos	otro	Escalera	Se deja en manos de contract la eleccion de color de escalera, el cual sera la estructura blanca y pasamanos gris.
Proyecto	General	General	Cubrejuntas/ Guardapolvos	Falta instalacion de cubrejuntas y guardapolvos
Proceso	Limpieza	General	Limpieza General	Contract solicita a Cliente programar orden y despeje de materiales en Acceso
Proyecto	Gráfica y señalización	privados	Diseño Films	Enviar Diseño de Films seleccionados por Rodrigo Escobar a Fernando Muñoz

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	General	Telefonia	Manuel Pizarro	Coordinar Reunion Con especialista para ver conexión de telefonía	26/02/2013

Próxima reunión

Fecha	08/03/2013	Desde: 14:00	Hasta:
Lugar:	Obra	Entrega Provisoria	

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.