

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7234- Inria O1	Inicio Obra:	18/03/2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05/07/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°10	Reunión de avance de obra	
Fecha	16/05/2013	Hora Inicio:	09:30 Hora Término: 11:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Cielos modulares	sala reuniones	Detalle remate cielo sala reuniones	Se deja detallado en libro de obras, dibujo de remate de cielo americano con cenefa de borde para incorporar cortinas roller
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Color de Barniz Puertas y Guardapolvos	Se define color de barniz para puertas y guardapolvos, chocolate claro
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Guardapolvos	Se aprueba muestra de guardapolvo de 14 cms. De altura
Proyecto	Mobiliario	General	Tiradores	Se reitera la solicitud de contar con el modelo de los tiradores de los muebles
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	baños	Marco Puerta	Se consultara con proveedor la posibilidad de cambiar marco de puertas de madera de baños de 9 cms. A 12 cms.
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Manillas	Se informa que manillas de puertas modelo MELBORN se encuentra discontinuado. Se presenta muestra de Comercial Rey, las cuales son rechazadas x JA De Frutos, solicitando cambiar por modelo LUXEMBURGO de DUCASSE.
Proyecto	Cielos modulares	open plan	Continuacion de Cielo Americano	Se determina seguir la grilla del cielo americano del open plan hacia el interior de las oficinas en el area de INRIA
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Muestras Cajas enchufes e interruptores	Se rechaza la muestra presentada modelo Matic, solicitando instalar linea Light tal como se indica en EETT.
Proyecto	Instalaciones sanitarias	General	Griferia	Se define dejar instalacion de griferia tanto en baños como en kitchenette al centro de lavamanos y lavaplatos
Proceso	General	General	Adicional N°5	Se aprueba Adicional N°5

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	General	Tiradores	JA De Frutos	Enviar modelo de tiradores de muebles	17/05/2013

Próxima reunión

Fecha 23/05/2013

Desde: 09:30 Hasta: 11:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.