

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	- Indenor OL1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión de Obra N°1	Reunión de avance de obra			
Fecha	02-05-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Connie Bennison, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Milko Paravic, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	carta gantt	Se entrega actualización de carta gantt al cliente. Se define fecha de Entrega Provisoria de Obra para 11 de julio del 2013 por dos días adicionales por retraso de escalera.
Proceso	General	General	Solicitud a la inmobiliaria	1. Refuerzo de losa area escalera: se indica al cliente solicitar refuerzo para la losa a la inmobiliaria. De no ser necesario solicitar informe que certifique lo anterior. 2. Habilitación de escalera: Se solicita al cliente apurar ejecución de escalera por parte de la inmobiliaria.
Proceso	Clima	General	Conexiones de clima	Se indica al cliente insistir con la inmobiliaria respecto de las conexiones de clima. Se entregó un informe con fotos al cliente para hacer llegar a la inmobiliaria.
Proceso	Instalaciones electricas	General	Tablero electrico	Se indica al cliente consultar por habilitacion de tablero menor para area correspondiente a Indenor. Se espera respuesta de la inmobiliaria.
Proyecto	Obras Civiles	acceso/ recepción	Propuesta nivel acceso	Cliente solicita propuesta para solucionar desnivel en acceso piso 1. Se debe revisar pendiente de acceso exterior.
Proceso	Obras Civiles	General	Avance de Obra	DDOO informa avance de obra: - Nivelación ejecutada - Trazado Ejecutado - Se está levantando estructura de tabiques La carta gantt esta al día según revisión a la fecha.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	acceso/ recepción	Propuesta acceso	Mariano Moreno	Presentar propuesta para desnivel de acceso.	09-05-2013
General	General	Validar con cliente	Milko Paravic	Validar, piso sala de reunión, porcelanato, chapas de muebles y plano electrico.	09-05-2013
General	General	Definiciones de parte de la Inmobiliaria	Milko Paravic	Gestionar avances en definiciones con la Inmobiliaria.	09-05-2013

Próxima reunión

Fecha: 09-05-2013 Desde: 10:30 Hasta: 11:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.