

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente NOVONORDISK ETAPA II
Obra Rosario Norte 555 OF: 802
Superficie (M2) 300

Inicio Etapa II
Término Etapa II
Plazo

19-03-2013 Coordinadora Comercial
10-05-2013 Arquitecto Proyectista
52 Director de Obra

Ignacia Barros
Mariano Moreno
Mauricio Garrido

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	10-05-2013	4. Sala Reuniones	Pavimento sala reunion acceso	4. Revestimientos	Retapar rayas de piso de sala de reunion	1. Pendiente	P		Mauricio Garrido	ok	✓
2. Provisoria	10-05-2013	1. Recepción	Mueble de recepción	7. Muebles	Falta cajonera y mueble de guardado area recepcion	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido	ok	✓
2. Provisoria	10-05-2013	1. Recepción	Mueble de recepción	7. Muebles	Falta instalar cristal de mueble de recepcion	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido	ok	✓
2. Provisoria	10-05-2013	0. General	Puertas existentes	2. Marcos y Puertas	Falta instalar puertas existentes	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido	15-05-13	✓
2. Provisoria	10-05-2013	4. Sala Reuniones	sala grande	6. Instalaciones	Instalar telon	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido	18-05-13	✓
2. Provisoria	10-05-2013	4. Sala Reuniones	sala grande	6. Instalaciones	Instalar pantallas	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido	18-05-13	✓
2. Provisoria	10-05-2013	2. Privado	Pavimento privado Adriana	4. Revestimientos	Retapar rayas de piso en privado 2	1. Pendiente	P		Mauricio Garrido	ok	✓
2. Provisoria	10-05-2013	4. Sala Reuniones	sala grande	4. Revestimientos	Mejorar Nivel de pavimento de madera en area colindante a muro en sala grande	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido	ok	✓
2. Provisoria	10-05-2013	1. Recepción	pasillo	4. Revestimientos	Nivelar pavimento area exterior meson de recepcion	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido	ok	✓
2. Provisoria	10-05-2013	4. Sala Reuniones	sala grande	6. Instalaciones	Instalar sistema de video conferencia	1. Pendiente	P		Mauricio Garrido	18-05-13	✓
2. Provisoria	10-05-2013	1. Recepción	grafica acceso	4. Revestimientos	Se espera envio de grafica por parte del cliente	1. Pendiente	ok		Adriana Orozco	13-05-13	✓
2. Provisoria	10-05-2013	0. General	privados y sala chica	3. Cristales	Cotizar pizarras	2. Adicional	P		Mauricio Garrido		✓
2. Provisoria	10-05-2013	4. Sala Reuniones	sala chica	7. Muebles	Cotizar mueble alto de guardado de lado a lado	2. Adicional	P		Mariano Moreno		✓
2. Provisoria	10-05-2013	4. Sala Reuniones	sala chica	2. Marcos y Puertas	Reparar pintura en puerta de acceso a sala.	1. Pendiente	P		Mauricio Garrido	17-05-13	✓
2. Provisoria	10-05-2013	1. Recepción	escalerilla	6. Instalaciones	Dar mejor terminacion de llegada de escalerilla a cielo duro.	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido	18-05-13	✓
2. Provisoria	10-05-2013	1. Recepción	Mueble de recepción	7. Muebles	Poner chapas a muebles de recepcion.	1. Pendiente	ok		Mauricio Garrido		✓

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

Cliente