

## Antecedentes de la obra

|             |                    |                     |                 |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Cliente     | FAHNEU             | Fase:               | 4. En Ejecución |
| Obra:       | 7240- Fahneu OL1   | Inicio Obra:        | 02-05-2013      |
| Ubicación : | Ciudad Empresarial | Entrega Provisoria: | 03-07-2013      |

## Antecedentes de la reunión

|                |                 |                           |                                |
|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Reunión:       | MINUTA N° 8     | Reunión de avance de obra |                                |
| Fecha          | 29-05-2013      | Hora Inicio:              | 13:00      Hora Término: 15:00 |
| Lugar:         | Obra            |                           |                                |
| Observaciones: | Avances de obra |                           |                                |

## Asistentes

Asistentes: Carlos López, Diego Aguilar Izquierdo, José Luis Navajas Rodríguez, Manuel Pizarro, Valentina Supán

## Declaraciones y definiciones

| Tipo     | Rubro                         | Recinto               | Referencia                                   | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso  | General                       | coffe/ estar/ comedor | RECORRIDO                                    | Se recorren los pisos 1 y 2 visualizando los avances de la obra.                                                                                                                                                                        |
| Proyecto | Ventanas, puertas y cristales | open plan             | SEPARADOR DE VIDRIO sectores Fahneu y H Kids | Una vez instalado el vidrio que separa el open plan con los puestos de jefes; si no queda firme y se mueve, se colocara un perfil tubular de aluminio a cada lado y de piso a losa con el fin de estabilizar el separador.              |
| Proyecto | General                       | open plan             | PUESTO JEFE FAHNEU                           | FAHNEU consulta la posibilidad de girar el puesto del jefe de negocios de Fahneu.                                                                                                                                                       |
| Proyecto | Cortinas                      | General               | ESCUADRAS para colocar cortinas              | Se menciona la posibilidad de colocar escuadras. De todos modos, se consultara con la Administración del edificio si es posible colocar las cortinas sobre el perfil de aluminio que no es estructural. Consultará directamente Fahneu. |
| Proyecto | Equipos complementarios       | acceso/ recepción     | CONTROL DE ASISTENCIA                        | Se confirma cual sera la ubicación: sobre el muro de hormigón armado contiguo a la puerta de acceso.                                                                                                                                    |
| Proyecto | Equipos complementarios       | General               | ACCESS POINT                                 | Se confirma la ubicación de los 4 puntos para wi fi.                                                                                                                                                                                    |
| Proceso  | General                       | General               | PRESUPUESTOS ADICIONALES                     | Se presentan los 4 presupuestos solicitados.                                                                                                                                                                                            |
| Proyecto | Seguridad y control acceso    | acceso/ recepción     | CONTROL DE ACCESO                            | Se solicita que se cotee un control de acceso biometrico; es decir con lectora de huella de mano.                                                                                                                                       |
| Proceso  | Mobiliario                    | coffe/ estar/ comedor | PRESUPUESTO SILLAS                           | Se aprueba el presupuesto presentado.                                                                                                                                                                                                   |
| Proyecto | Mobiliario                    | Otros recintos        | INFORMAL MEETING: TABURETES                  | Se ofrece el modelo AKI. Se muestran imágenes referentes. Fahneu los aprueba.                                                                                                                                                           |
| Proyecto | General                       | General               | ESCALERA                                     | Se presenta el plano de detalle de la escalera. Fahneu aprueba la misma. Contract presentará una muestra de la madera que se utilizará para los peldaños.                                                                               |

|          |                           |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto | General                   | General           | ESCALERA CARACOL EXISTENTE                | Donde esta la actual escalera caracol se cerrara la losa de acuerdo a lo sugerido por el calculista. Se colocará aislación de lana mineral.                                                                                                                                                                                   |
| Proyecto | General                   | General           | CIERRES CON FACHADA                       | Se planteo el cierre que se realizara entre los tubulares de aluminio de la fachada y los nuevos tabiques de volcanita (ej. en oficina Gte de Finanzas). Diego Aguilar sugiere el uso de una goma o un material flexible.                                                                                                     |
| Proyecto | Obras Civiles             | sala reuniones    | MURO DIVISORIO E/ SALA Y OF. GTE FINANZAS | Revisar y reforzar la aislación de lana mineral interna.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proyecto | Pinturas y revestimientos | General           | COLORES                                   | - Sala de Directorio: muro colindante con la oficina del Gte de Finanzas: tono celeste Urbana.<br>- Informal Meeting: Puertas de muebles y guardado en color: Rojo Rubi y Rojo Carmin, ambas en terminación mate.<br>- Recepción: Puertas de muebles y guardado en color: Rojo Rubi y Rojo Carmin, ambas en terminación mate. |
| Proyecto | Mobiliario                | acceso/ recepción | MUEBLE DE RECEPCIÓN                       | Se enviarán imágenes del mueble de recepción según las nuevas correcciones (agregar GRUPO AIB FAHNEU al lateral del mueble).                                                                                                                                                                                                  |
| Proyecto | Gráfica y señalización    | General           | FILMS                                     | Contract presentará opciones de diseño para la semana que viene. Se solicitarán las imágenes referenciales del film utilizado en la casa del Sr. Aguilar.                                                                                                                                                                     |

## Compromisos

| Rubro                  | Recinto        | Referencia                  | Nombre   | Tarea                                                                                                   | Para       |
|------------------------|----------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mobiliario             | open plan      | Sector Fahneu               | Contract | Fahneu solicita que se cotice un mueble de guardado bajo de línea.                                      | 01-07-2013 |
| Mobiliario             | privados       | Of. Gte de Finanzas         | Contract | Fahneu solicita que se presupueste un mueble para ocultar la caja fuerte.                               | 13-06-2013 |
| Gráfica y señalización | General        | Film                        | Fahneu   | Enviar las imágenes de los film instalados en la casa del Sr. Aguilar. Enviar un CD.                    | 05-06-2013 |
| General                | Otros recintos | Tubos para Informal Meeting | Contarct | Se enviara la cantidad, medidas y fecha de entrega en obra de los tubos, piso de goma y piedras Fahneu. | 13-06-2013 |

## Próxima reunión

|        |            |        |       |        |       |
|--------|------------|--------|-------|--------|-------|
| Fecha  | 07-06-2013 | Desde: | 13:00 | Hasta: | 15:00 |
| Lugar: | Obra       |        |       |        |       |

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*