

Antecedentes de la obra

Cliente	FAHNEU	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7240- Fahneu OL1	Inicio Obra:	02-05-2013
Ubicación :	Ciudad Empresarial	Entrega Provisoria:	03-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 10	Reunión de avance de obra			
Fecha	19-06-2013	Hora Inicio:	13:00	Hora Término:	15:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Diego Aguilar Izquierdo, Ignacio Gómez E., Manuel Pizarro, Sr. Aguilar, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Gráfica y señalización	General	FILMS	Contract deberá enviar alternativas de diseño.
Proyecto	General	privados	OF. GTE DE FINANZAS	La caja fuerte se colgara del muro de hormigón armado.
Proyecto	General	privados	OF. SR AGUILAR	Se define dejar el puesto de trabajo como esta proyectado, lo más cerca posible del vidrio que divide con la sala de reunión. Separar el escritorio mínimo 0.70 m de la columna. Considerar la bajada de una cortina. Fahneu deberá enviar a la obra el puesto de trabajo antes del próximo martes 25/06.
Proyecto	General	General	MUROS ROJOS NÚCLEO	Emproljar donde están las tapas de las cajas existentes. Se muestra que quedan a la vista las perforaciones o imperfecciones originales del muro.
Proyecto	General	General	PELDAÑOS ESCALERA	Contract enviara las muestras de los peldaños a las oficinas de Fahneu (calle Arica); a más tardar el jueves a la mañana.
Proyecto	Clima	sala datos/servidor	AA SERVER	Se indica que si bien recién se aprobo el presupuesto adicional de aire para el Server; Contract va a trabajar para llegar con el maximo trabajo. Indicando que el trabajo se finalizara una vez que Fahneu este mudado.
Proceso	Equipos complementarios	General	FIBRA ÓPTICA	Se solicita una reunión con IT para organizar la instalación de la fibra óptica.
Proceso	General	sala datos/servidor	CENTRAL TELEFONICA	El jueves de la próxima semana Fahneu ingresara con la central telefonica y los elementos ó equipamiento para el Server.
Proceso	General	General	TUBOS Informal Meeting	Como recién llegaron los tubos a la obra el martes 18/06; trataremos de dejarlos instalados completamente. Se indica que pueden quedar detalles de terminación una vez mudados.
Proyecto	Mobiliario	acceso/recepción	MUEBLE DE RECEPCIÓN	Se muestran opciones con líneas ó cantería de distintos colores. Se opta por la línea (cantería) oscura. Interior de cantería: mismo color que el rojo más claro del mueble lateral. Ver la posibilidad de subir 5 cm el mueble.

Proyecto	Clima	Otros recintos	SECTOR 3 JEFES	Cambiar de lugar el termostato, ubicarlo hacia el sector del mueble de guardado.
Proyecto	Clima	sala reuniones	SALA DE REUNIÓN COMERCIAL -AA	Se solicita retirar la instalación de conductos realizada en el equipo de aire acondicionado. Dejar solo uno/dos difusores (que no pase la losa).
Proyecto	General	sala reuniones	SALA DE REUNIÓN COMERCIAL	Dejar el frente de la viga, sobre la puerta de acceso a la sala comercial con el mismo nivel ó la misma línea de las vigas laterales.
Proyecto	Mobiliario	área copias	COPY ÁREA PISO 1	Mueble de copiado: cortarlo para dejarlo a plomo con el tabique de volcánita.
Proyecto	Clima	General	CAÑERIAS DE DESPICHES	Deben quedar nivelados.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 26-06-2013 Desde: 13:00 Hasta: 15:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.