

Antecedentes de la obra

Cliente	FAHNEU	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7240- Fahneu OL1	Inicio Obra:	02-05-2013
Ubicación :	Ciudad Empresarial	Entrega Provisoria:	03-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 11	Reunión de avance de obra		
Fecha	26-06-2013	Hora Inicio:	13:00	Hora Término: 15:00
Lugar:	Obra			
Observaciones:				

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Diego Aguilar Izquierdo, José Luis Navajas Rodríguez, Manuel Pizarro, Sr. Aguilar, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Pinturas y revestimientos	Otros recintos	INFORMAL MEETING - CIELO	Se define dejar el cielo blanco.
Proyecto	Mobiliario	open plan	PANTALLAS PUESTOS OPERATIVOS	Cambiar las pantallas a una altura de 0.15 m desde la cubierta. Mientas; las que estan instaladas se deberan retirar.
Proyecto	General	Otros recintos	INFORMAL MEETING - TUBOS	Limpiar los tubos, lijarlos y pasarles una mano de poliuretano.
Proyecto	General	Otros recintos	INFORMAL MEETING - LCD	El LCD se instalara vertical, en coincidencia con la mesa. El texto (Valora nuestros espacios) se debera colocar a 0.30 m de la cubierta de la mesa.
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	open plan	VIDRIO SEPARANDO OPEN PLAN CON JEFE	Se vera como se ve y como queda despues de mudados.
Proyecto	Pinturas y revestimientos	General	4 COLUMNAS EXISTENTES	Pintarlas de negro. Se enviara el correspondiente presupuesto.
Proyecto	Pavimentos	Otros recintos	PISOS DE GOMA PLAZA FAHNEU	Se necesitan 40 baldosas verdes + 8 baldosas azules. Fahneu las enviara durante ésta semana.
	General	General	ESCALERA	Baranda: fijar el parante vertical instalado contiguo a la puerta de la of. De José Luis, ya que se mueve. Coocar una fijación superior y en el centro.
Proyecto	Clima	General	DIFUSORES	Se consulta si los difusores se pueden colocar lo más pegado al equipo posible (en los privados del Piso 2).
Proyecto	General	sala reuniones	DIRECTORIO	Dejar la imuminación con 2 circuitos. Contract deberá enviar el código del color de pintura utilizado. Fahneu propondrá otro color.
Proyecto	Mobiliario	privados	OF. GTE FINANZAS	El mueble donde estan las cajas fuertes tendran un zócalo hasta la losa.

Proyecto	Mobiliario	otro	ASISTENTE	Dentro del mueble que oculta la instalación de sprinklers, se solicita que se instale un repisero con 3 estantes regulables. Presupuestar. Agregar una cajonera móvil que quede debajo de la cubierta. Presupuestar.
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	MUEBLES DE GUARDADO	Agregar un mueble de guardado con puertas sobre la mesada. Presupuestar. Cambiar las puertas del mueble existente, del mismo material que las superiores. Presupuestar.
Proceso	Clima	General	AA	El Sr. Lino Antivilo se comprometio a dar un espacio para la unidad exterior del equipo Split para el Server y a realizar las pruebas de presión antes de la mudanza.
Proceso	Gráfica y señalización	General	FILMS	Film piso 1: Se presentara un presupuesto descontando los films del frente de vidrio de la oficiina de José Luis que da a la doble altura y el film que se colocara sobre el frente de vidrio superior de la sala comercial.
Proceso	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	LOGOS	Se indica que se instalarán una vez que estén mudados; hacia el fin de semana siguiente de la mudanza.
Proceso	Otros (mudanzas, CPC)	General	COMPLEMENTOS	Fahneu no acepta los mismos en esta instancia. Debera enviar las muestras presentadas.
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	FILM EN PUERTAS	Se colocara film en la mitad de todo el frente de puertas. Es decir, film completo en toda una puerta y en un paño fijo; el resto transparente. Retirar el manijón de la puerta que no llevara film.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	MUEBLE	Corregir el ángulo en la unión del mueble, que no quede la punta a la vista.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.