

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7235A- Recsa OL1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra 9	Reunión de avance de obra			
Fecha	28-05-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos Guevara, Cristian Valdivia, Chistian Bhem, Ignacia Barros, Natalia Solar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Clima	General	Protocolos de clima	Se solicita al cliente informar de la falta de los protocolos al dueño del piso. Lo anterior para gestionar pruebas del sistema. - Pruebas de vacio / Pruebas de seguridad
Proceso	General	General	Filtraciones por lluvias	Se enviará infome por daños producidos por las filtraciones de lluvia con respaldo fotografico. Se debe informar de daños, costos, y plazos de obra que se puedan ver afectados por reparaciones.
Proceso	General	General	Logo provisorio	Se define logo provisorio cod XE-355M placa desmontable. Se solicita archivo al cliente en ilustrator o tipografia.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Film	Se debe enviar al cliente archivo final de graficas de cristales. Para el acceso se define: Paño fijo -film aprobado para cristales. Puerta acceso: Logo actual calado.
Proyecto	Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	Sillas Coffe	Se debe enviar imagen en color naranja y celeste. Ver opcion de muestra al cliente o visita a showroom. Presentar adicional con costos de estas.
Proceso	General	General	Instalacion Alarma	Se formalizó requerimiento de alarma, pero patroll no visito en terreno para infromar de canalizaciones. Cliente debe gestionar visita.
Proyecto	General	General	Complementos contract	Enviar cotizacion y presentacion de complementos contract para articulos de escritorio y baños.
Proceso	General	General	Avances de obra	DDOO informa avances de obra: - Se instaló 100% de la alfombra - Se instaló 75 % grilla de cielo. - Se comienza con limpieza de mullions - Se comienza con instalación de luminarias. - Se comenzo con instalación de mobiliario - Se comenzo con bajadas y velas de sprinklers.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	04-06-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.