

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7235A- Recsa OL1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra 8	Reunión de avance de obra			
Fecha	22-05-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Gráfica y señalización	General	Film	Cliente define film central según muestra.
Proceso	Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	Sillas	Se define; taburete bar, Modelo VOV 2 color Blanco silla modelo ORBIT, color naranja, enviar imágenes al cliente.
Proceso	Mobiliario	acceso/ recepción	Sofa	Se define Sofa modelo PRADA de 1 cuerpo
Proceso	Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	Sofa estar Area Comercial	Se define , mesa de apoyo modelo U cromada
Proceso	Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	Coffee Open Plan	Presentar otra alternativa tipo Entel
Proceso	Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	Patrol	Se informa que se solicito a Patrol requerimiento formal para arranque electrico. Natalia Carter vendra a obra para ver este tema.
Proceso	General	General	Avance de obra	Instalacion Grilla cielo. Terminacion en ducteria de clima y despiches. Alfombra, se comienza con instalacion según disposicion imagen 3d aprobado por Natalia Solar. Avance en primera mano de pintura. Sellos de silicona en cristales.
Proceso	Gráfica y señalización	General	Adicionales	Cotizar señaletica de emergencia, artefactos de baño y complementos Contract.
Proceso	General	General	Tramite municipal	Cliente entrega carpeta municipal para hacer ingreso.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	28-05-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.