

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7235A- Recsa OL1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra 5	Reunión de avance de obra			
Fecha	30-04-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos Guevara, Cristian Valdivia, Ignacia Barros, Natalia Solar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Pavimentos	cocina/ kitchenette	area coffe	Cliente aprueba modelo de porcelanato luna pulido 30x60 marca MK.
Proyecto	General	General	Adicional de Obra	Se presento adicional de obra 3, este queda en evlaución por el cliente.
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Logo acceso	Se presenta al cliente grafica del logo de recepción. Se le solicita conseguir rl archivo vectorial en ilustrator o similar. Su tamaño para mandar a producción sera validado en la proxima reunión de Obra por el GG de Recsa.
Proyecto	General	General	Avance de Obra	- Detección ejecutada, hoy se realizara reunion de coordinación con empresa de seguridad del edificio para modificacion de sensores existentes. - Empastado de muro avanzado. - Se rectificaron medidas de cristales y se mandaron a producción. - Avance en ducteria de clima. - Avance en cableado de cielo y muros. La obra va al dia según carta Gantt.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Modulos	Revisar en EETT y presupuesto si están considerados los enchufes Magyc.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Puntos WIFI	Se debe verificar si se requiere 220 v o solo dato.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	07-05-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.