

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7235A- Recsa OL1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra 7	Reunión de avance de obra
Fecha	14-05-2013	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Claudio Zúñiga, Cristian Valdivia, Ignacia Barros, Natalia Solar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Gráfica y señalización	privados	Muestras Graficas	Cliente solicita hacer 2 muestras de film según porpuestas seleccionadas en reunion de obra. Para la puerta de acceso secundario se define utilizar film completo empavonado sin gráfica.
Proyecto	Mobiliario	General	Muebles complementarios	Se presentan al cliente opciones de muebles. Se espera definicion de Santiago Cummins. Ademas se deben presentar opciones para sillones de coffe en el precio y sillas ver opciones de color naranja, lo mismo para los taburetes.
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	logo acceso	Cotizar placa de acrílico como logo provisorio.
Proceso	General	General	Avance de Obra	Se informa de avance de obra: - Instalación de porcelanato. - Instalación de sistema de clima - Cableado estructurado hacia sala de server. - Avance en aparejo de muros - Afinado de losa para recibir alfombra
Proceso	Instalaciones electricas	General	Alarma	Se avanza en coordinaciones con proveedor post reunion para definir canalizaciones.
Proyecto	General	General	Adicional de Obra	Se espera aprobación del cliente por adicional de sillas. Se debe presentar adicional electrico por puesto de open plan aprobado y cabalizaciones alarma.
Proceso	General	General	Expediente Municipal	Se entrego carpeta para firma del cliente.
Proceso	General	General	Reunión de obra	Se define reunion de obra para miercoles 22-05 a las 10:30 hrs por el feriado del dia martes.
Proyecto	General	sala datos/ servidor	Puerta de server	Natalia Solar debe enviar a Made elevacion de puerta de acceso a server.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Tramite municipal	Natalia Solar	Retirar carpeta municipal	20-05-2013

Próxima reunión

Fecha: 22-05-2013 Desde: 10:30 Hasta: 11:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.