

MINUTA DE REUNION

Nº 3

CLIENTE: NATURA**OBRA:** Casa Natura, Magdalena 144, zócalo.**FECHA: 22-10-08****Antecedentes****Asistentes por parte de Natura**

1. Carolina Serrano

Asistentes por parte de Natura

1. Simon Lukoviek

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico Missoni
2. Arq. Maricel Pazzelli

Lugar de reunión:

Local Casa Natura, Magdalena 140 piso 1

DESARROLLO DE TEMAS

1. Se solicita a Simon Lukoviek revisar con la constructora del edificio, el corrimiento de la cañería blanca instalada recientemente en el piso 1º. Se evalúa hacer la instalación por cielo.
2. Rampa metálica que está en el jardín del 1º piso, sector deck, se puede retirar, previa aprobación de Francisco Ubilla.
3. Para la realización del deck, se debe solicitar evaluación y cálculo de VSL.
4. Se solicita apresurar aprobación por fachada. En principio si la estructura se realiza por dentro de la oficina, no habría problemas.
5. Simón solicita dejar la puerta que da al área de estacionamientos en esta misma ubicación, una vez que natura devuelva las oficinas.
6. Simon solicita que las intervenciones que se proyecten en el muro cortina, se realicen con la empresa proveedora del edificio. Ellos son: TTA MC Ernesto Evers y Tomás Galilea.
7. Simon nos sugiere dejar aprobados los trabajos en el patio de zócalo.
8. Simón sugiere poner rampa de acceso al local por fuera. Se evaluará con VSL si se puede picar el interior del local.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.