

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7243- Indenor 1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	18-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°7	Reunión de avance de obra			
Fecha	13-06-2013	Hora Inicio:	11:00	Hora Término:	13:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Daniela Ibañez, Ignacia Barros, Milko Paravic, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Instalaciones electricas	General	Empresa GTD	Cliente informa que hoy se realizara vista por parte de GTD.
Proceso	Instalaciones electricas	General	Tablero Electrico	Se informa al cliente que la inmobiliaria realizo intervencion del TDA del piso -1. Finalmente el piso -1 no quedo con TDA disponible en este piso.
Proceso	General	General	Reparaciones inmobiliaria.	Se solicita al cliente insistir con pendientes de la inmobiliaria dado que no se han entregado protocolos de clima, temas electricos y filtraciones a la fecha no se han ejecutado.
Proyecto	Obras Civiles	open plan	Escalera	Se debe presentar elevacion de escalera con solucionn de pasamanos y su respectivo presupuesto.
Proceso	Obras Civiles	General	Adicional 7 de obra	Se presenta adicional al cliente, este queda en evalaución, se debe incluir costos de escalera y film de peldaños.
Proyecto	Mobiliario	salas de reunion	muebles	Se debe presentar elevacion de muebles de sala de reunión para aprobación formal por parte del cliente.
Proyecto	Obras Civiles	General	Telas cielo	El cliente informa que traspaso info a Mariano Moreno de sistema para bastidores. Se solicito a Mariano contactar a hermano de Milko para cotizar dichos bastidores. Se debe presentar al cliente plano de detalles.
Proyecto	Obras Civiles	General	Mostrario Telas	Se define para area de coffee 3 nichos y para estar 2 nichos con muestras.
Proyecto	Mobiliario	open plan	Area contabilidad	Cotizar repisa sobre muebles de impresora en area de contabilidad. Considerar print de papel continuo. Cliente solicita ademas solucion para porta cpu.
Proyecto	Instalaciones electricas	open plan	Area contabilidad	Se consulta al cliente por conexión de impresora de punto a pc. De consultar a su IT.
Proyecto	Obras Civiles	open plan	Muro medianero	Se solicita al cliente consultar a inmobiliaria por ubicación de tabique medianero para su futura ejecucion post terminacion de escalera.
Proyecto	Mobiliario	open plan	Area operaciones	Cotizar muebles archivo

Proyecto	Obras Civiles	General	Ampliación	Cliente enviara detalle para instalación de cortina exterior para preparar area. Para la instalacion de la cortina la superficie debe estar nivelada.
Proceso	General	General	Entrega Provisoria	Según actualización de gantt se informa al cliente que la fecha de la entrega provisoria sera el 18 de julio.
Proceso	General	General	Avance de Obra	DDOO Informa avance de obra: - Porcelanato piso 1 instalado. - Cristales instalados - Afinado para alfombra - Iluminacion 80% - Instalacion de difusores de clima.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	20-06-2013	Desde:	11:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.