

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	5. Recepción
Obra:	7234- Inria 1	Inicio Obra:	18-03-2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°16	Reunión de avance de obra			
Fecha	27-06-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	12:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Fecha Entrega Provisoria	Cliente solicita dejar fecha de entrega provisoria para lunes 8/07. El horario en un principio sera a las 12:00 hrs. Por confirmar.
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Estructura cubierta	Se determina instalar 4 marcos metalicos cuadrados de 50x50 de color similar al de los escritorios. En la esquina hacia el muro cortina se instalara un solo perfil cuadrado de 50x50. Todo esto como apoyo de la cubierta de granito.
Proyecto	Cielos modulares	acceso/ recepción	Tapas cielo acceso	Tapas de registro en cielo duro de acceso debera ser blanco
Proyecto	General	General	Guardapolvos	En todos los lugares donde el guardapolvo deba rebajarse por distintos motivos debera instalarse una chapa a muro imitando el guardapolvo.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	cocina/ kitchenette	Adicional	C. Jara	Cotizar patas soporte cuebierta	01-07-2013

Próxima reunión

Fecha	08-07-2013	Desde:	12:00	Hasta:	2:00
Lugar:	Obra	Entrega Provisoria			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.