



OBRA PDVSA - AV. LIBERTADOR 602 PISO 20 CAPITAL FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 04 - LUNES 09/02 AL SÁBADO 14/02

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA



EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE AJUSTES PERIMETRALES DE
CIELORRASOS EN ALA NORTE



EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE CAJONES DE CIELORRASOS EN ALA
NORTE



ENCINTADO Y MASILLADO DE JUNTAS DE NUEVOS TABIQUES EN
CIRCULACIÓN PRINCIPAL



ENDUÍDO COMPLETO DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS EN ALA SUR



ENDUÍDO COMPLETO DE CIELORRASOS Y EJECUCIÓN DE HUECOS PARA ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EN ALA SUR



ENDUÍDO COMPLETO DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS ALA SUR



EJECUCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE NUEVO DATA CENTER CON PLACA IGNÍFUGA



COLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO ELEVADO CON TERMINACIÓN PLÁSTICA ANTIESTÁTICA EN NUEVO DATA CENTER



COLOCACIÓN DE PORCELLANATTO EN PISO NUEVO COFFEE BREAK



COLOCACIÓN DE PORCELLANATTO EN HALL ACCESO



COLOCACIÓN DE BANDEJAS TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN FRENTE A PLENOS PRINCIPALES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA ENTRANTE

EMPLACADO DE AJUSTES PERIMETRALES EN CIELORRASOS
MASILLADO DE CIELORRASOS
ENDUIDO COMPLETO DE TABIQUES Y CIELORRASOS
CABLEADO INSTALACIÓN CONTROL ACCESOS
CANALIZACIONES INSTALACIÓN DETECCIÓN INCENDIOS Y CONTROL ACCESOS
REPARACIÓN DE MUEBLES CUBRE FANCOIL PERIMETRALES
COLOCACIÓN PORCELLANATTO EN PAREDES NUEVO COFFEE BREAK
LIMPIEZA DE OBRA