

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	5. Recepción
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18-01-2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07-06-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°26	Reunión de avance de obra			
Fecha	24-06-2013	Hora Inicio:	18:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Carolina Muñoz, Daniela Torres, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Pendientes P8	Pendientes P8 estan listos
Proyecto	Instalaciones electricas	privados	Luminaria P8 (E2)	Cambiar luminaria 3x14 en etapa 2 oficina Victor Echegarai
Proyecto	Pavimentos	acceso/ recepción	Muestra Guardapolvo	Presentar Muestra de Guardapolvo en recepción
Proyecto	General	General	Pletina Acceso	Pletina en quicio quedo grande, por lo que se modificará
Proceso	Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	Cambio ubicación equipos	Generar aprobacion por mail de cambio de ubicación de equipos de servidor
Proyecto	Pavimentos	General	Nivelacion Opcional	Se reite que nivelación es opcional dentro del presupuesto por lo que se realizarán retapes en algunos sectores.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Pavimentos	acceso/ recepción	Muestra Guardapolvo	F. Hormazabal	Generar muestra de guardapolvo de madera	01-07-2013

Próxima reunión

Fecha	01-07-2013	Desde:	18:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.