

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7243- Indenor 1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	18-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°11	Reunion de avance de Obra
Fecha	11-07-2013	Hora Inicio: 11:30 Hora Término: 13:00
Lugar:	Obra	
Observaciones:	ultima reunion de obra	

Asistentes

Asistentes: Connie Bennison, Ignacia Barros, Maria Jose Mendia, Mariano Moreno, Milko Paravic, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	General	TDA piso -1	Consultar a inmobiliaria por solucion de tda en piso -1. a la fecha no han informado avances del tema.
Proyecto	General	General	Rol	Cliente entrega rol de los pisos del showroom y piso -1 para tramite municipal.
pto	Cortinas	General	Nichos de cortinas	Cliente aprueba punto de bastidores en adicional de obra 3.03 y tensores e instalacion. Se debe enviar actualizacion.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Area ventas	Cleinte enviara logos para graficas de film area ventas.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	piso -1	Se define film para cristales 2 en meetng y uno central-
Proyecto	Obras Civiles	escalera	Palillaje	Se debe presentar porpuesta con menos palos y mas color.
Proyecto	Mobiliario	sala de reunion	mesa	Se define dejar propuesta detenida hasta el lunes 15-07-13
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Logo letras indenor	Se presenta al cliente muestra de letra para logo. Cxliente solicita alternativas de color. Se aprobo terminacion en acrilico.
Proyecto	Iluminación	General	Patio piso1	Se deben reubicar foco verticales existentes del patio.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	Desde:	Hasta:
Lugar:		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.