


ACTA DE RECEPCION PROVISORIA


CLIENTE	INDENOR
OBRA	OFICINAS COMERCIALES Y SHOWROOM
UBICACIÓN	VITACURA 3565
CONTRATISTA	CONTRACT CHILE
RUBRO	Obra Llave en mano
FECHA	18-07-13

En Santiago , a los diez y ocho días del mes de julio de 2013, se reúnen la Sra Connie Bennison. en representación de **INDENOR** y la Arq. Ignacia Barros en representación de **CONTRACT CHILE** , con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes.

Por intermedio de la presente, el cliente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.

Se adjunta un listado de terminaciones pendientes, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.


Connie Bennison
Por INDENOR


Arq. Ignacia Barros
Por CONTRACT CHILE

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	INDENOR	Inicio	23-04-2013	Coordinadora Comercial	Ignacia Barros
Obra	Vitacura 3565	Término	18-07-2013	Arquitecto Proyectista	Mariano Moreno
Superficie (M2)	250mt	Plazo	75 DIAS	Director de Obra	Sergio Ubilla - Made Hidalgo

2. DETALLE PENDIENTES

1	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2	Provisoria	18-07-13	11 Otras	Acceso	6. Instalaciones	Poner caseton para cubrir contrto de asistencia y timbre de la intemperie.	2. Adicional	sub suna	2/1	DDOO	28-07-13	2/1
3	Provisoria	18-07-13	12 Otras	Acceso	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura de juntas de muro y cielo	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
4	Provisoria	18-07-13	13 Otras	Acceso	6. Instalaciones	Iluminacion, Ajustar marco de luminaria dirigitble.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	✓
5	Provisoria	18-07-13	14 Otras	Acceso	5. Pinturas	Pintar tubería de acceso a color negro	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	✓
6	Provisoria	18-07-13	11 Otras	Cielo pasillo acceso	6. Instalaciones	Revisar tapa de registro en pasillo de acceso, evaluar posible retiro.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	✓
7	Provisoria	18-07-13	4. Sala Reuniones	Sellos	1. Obras Civiles	Sellar cristal en sala de reunion union a tabique.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	✓
8	Provisoria	18-07-13	0. General	Frague	1. Obras Civiles	Retocar frague de pavimento de piso 1	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	P
9	Provisoria	18-07-13	0. General	Cielo	5. Pinturas	Repintar cielo y abrasaderas	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	✓
10	Provisoria	18-07-13	1. Recepción	Guardapolvero	1. Obras Civiles	Eliminar guardapolvero en llegada de mueble de recepcion para no tener que cortar silestone.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	✓
11	Provisoria	18-07-13	1. Recepción	muro area de mueble de recepcion	5. Pinturas	Repasar pintura en muro area mueble de TDA	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	P
12	Provisoria	18-07-13	1. Recepción	muro area de mueble de recepcion	5. Pinturas	Repasar sellos y remate de muebles de TDA	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	P

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

Provisoria	18-07-13	1. Recepción	muro area de mueble de recepción	4. Revestimientos	Mejorar terminación de guardapolvo mueble TDA	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
14 2. Provisoria	18-07-13	0. General	limpieza luminaria	8. Otro	Desmanchar luminaria colgante	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
15 2. Provisoria	18-07-13	0. General	Ajuste Guardapolvos	4. Revestimientos	Ajustar llegada de guardapolvo a pavimento.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	
16 2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	Pintura marco y puerta	5. Pinturas	Mejorar terminación de pintura en marco y puerta de baño.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
17 2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	Espejo	4. Revestimientos	Desmanchar espejo y frague en baños.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
18 2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	Baño visita	8. Otro	Poner perfil en junta de espejo con muro.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
19 2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	wc baño visita	6. Instalaciones	Reparar boton pulsador de descarga en wc	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
20 2. Provisoria	19-07-13	3. Open Plan	area ventas	7. Muebles	Cortar pizarra meson ventas dejando libre la viga de sala de reunion.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
21 2. Provisoria	20-07-13	3. Open Plan	area ventas	7. Muebles	Cambiar puerta superior derecha en mueble alto area ventas.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
22 2. Provisoria	21-07-13	3. Open Plan	cielo superior area escalera	8. Otro	Reubicar luminaria, correr foco entre sala de reunion y ducto de clima. Ubicar foco de manera equidistante las 3 unidades.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
23 2. Provisoria	22-07-13	3. Open Plan	piso -1	4. Revestimientos	Cambiar tramo alfombra en encuentro con informal metting.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
24 2. Provisoria	23-07-13	3. Open Plan	piso -1	4. Revestimientos	Retirar guardapolvo y pintar peldaño de salida a patio de color negro. Solicitar cambio de quicio a inmobiliaria.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
25 2. Provisoria	24-07-13	3. Open Plan	piso -1	4. Revestimientos	Pintar cañerías sanitarias color negro.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
26 2. Provisoria	25-07-13	3. Open Plan	piso -1	3. Cristales	Incluir embellecedor en perfiles de cristal para mejorar terminacion.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

Fecha	Provisoria	3. Open Plan	piso -1	3. Cristales	Pantallas divisorias, inc pieza de ajuste.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
26-07-13	2. Provisoria	3. Open Plan	piso -1	6. Instalaciones	Eliminar cototo en cableado muebles opne plan area central borde ventana. Sobresale de la alfombra.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	2/A
27-07-13	2. Provisoria	3. Open Plan	piso -1	5. Pinturas	Pintar bandeja perimetral adicional color negro	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
28-07-13	2. Provisoria	3. Open Plan	piso -1	7. Muebles	Definir ubicación pasacables bench y privados	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
29-07-13	2. Provisoria	2. Privado	piso -1	3. Cristales	Desmanchar sello cristales privado Milko	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
30-07-13	2. Provisoria	4. Sala Reuniones	sala informal piso -1	3. Cristales	Desmanchar sello cristales	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
31-07-13	2. Provisoria	3. Open Plan	piso -1	7. Muebles	Ver solución para mueble print colindante a oficina Milko.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
01-08-13	2. Provisoria	2. Privado	Contabilidad piso -1	6. Instalaciones	Ajustar tapas de puntos de voz y dato sobre muebles print.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
02-08-13	2. Provisoria	2. Privado	piso -1	3. Cristales	Hacer nueva propuesta de film para cr privados	1. Pendiente	PROYECTISTA	28-07-13	✓
03-08-13	2. Provisoria	5. Baños	piso -1	1. Obras Civiles	Rellenar losa en acceso a baños y poner cubrejunta.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
04-08-13	2. Provisoria	5. Baños	piso -1	2. Marcos y Puertas	Mejorar terminación en puertas de baños	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
05-08-13	2. Provisoria	5. Baños	piso -1	8. Otro	Cotizar placas de señalética baños	1. Pendiente	PROYECTISTA	28-07-13	P
06-08-13	2. Provisoria	11 Otras	piso -1 caja fuerte	8. Otro	Poner tope en caja fuerte	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
07-08-13	2. Provisoria	12 Otras	piso -1 caja fuerte	2. Marcos y Puertas	Mejorar terminación de puerta y marcos	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	P
08-08-13	2. Provisoria	5. Baños	flexible	8. Otro	Eliminar flexible agua caliente en lavamanos y ajustar llaves de paso.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
09-08-13	2. Provisoria	5. Baños	piso -1	1. Obras Civiles	Nivelar porcelanto piso baño	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
10-08-13	2. Provisoria	11 Otras	Bajo escalera	1. Obras Civiles	Cambiar alfombra bajo escalera, esta rota.	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	✓
11-08-13	2. Provisoria	11 Otras	Pallillaje	8. Otro	Solicitar muestra de pallillaje	1. Pendiente	DDOO	28-07-13	CP

Coordinadora Comercial

Director de Obras

cliente

46	2. Provisoria	13-08-13	3. Open Plan	area ventas	3. Cristales	Desmanchar sello cristal	1. Pendiente		DDOO	28-07-13	P
47	2. Provisoria	14-08-13	13 Otras	Paillaje	8. Otro	Solicitar muestra de paillaje	1. Pendiente		PROYECTISTA	28-07-13	—
	2. Provisoria	15-08-13	0. General	Pasillo acceso piso 1	1. Obras Civiles	Nivelar porcelanatos en pasillo acceso, 2 uni.	1. Pendiente		DDOO	28-07-13	✓



Coordinadora Comercial



Director de Obras



Cliente