



OBRA PDVSA - AV. LIBERTADOR 602 PISO 20 CAPITAL FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 06 - LUNES 23/02 AL SÁBADO 28/02

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA



EJECUCIÓN DE MASA NIVELADORA BAJO ALFOMBRA



COLOCACIÓN DE ALFOMBRA EN ROLLO



COLOCACIÓN DE ALFOMBRA EN ROLLO



COLOCACIÓN DE MARCOS DE PUERTAS Y PERFILES DE ALUMINIO PARA SUJECCIÓN DE CRISTALES



COLOCACIÓN DE PLACAS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EN CIELORRASOS DESMONTABLES



INSTALACIÓN DE RACK EN DATA CENTER



INSTALACIÓN DE CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA



PULIDO DE SOLIAS DE MARMOL EN SALIDA DE ASCENSORES



ARMADO DE TABLEROS DE ILUMINACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA ENTRANTE

COLOCACIÓN DE HOJAS Y CERRADURAS EN PUERTAS DE MADERA
COLOCACIÓN DE CRISTALES
COLOCACIÓN DE FILM ESMERILADO SOBRE CRISTALES
ARMADO DE EQUIPAMIENTO STANDARD
INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO
REPARACIÓN DE MUEBLES CUBRE FANCOIL PERIMETRALES
PROLIJADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EN SALAS DE MÁQUINAS
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
ARMADO DE PERISCOPIOS
ARMADO DE PATCH PANNELS EN DATA CENTER
INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER
LIMPIEZA DE OBRA