

Antecedentes de la obra

Cliente	BICEVIDA	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7254- Bice Vida/ Deloitte	Inicio Obra:	12-08-2013
Ubicación :	Edificio Delloite	Entrega Provisoria:	16-10-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°5_Obra	Reunión de avance de obra			
Fecha	30-08-2013	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	17:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Carolina Muñoz, Cristian Alvarado, Daniela Torres, Fernando Oses, Jose Izquierdo Walker
-------------	---

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Clima	General	Equipos Clima	Se acuerda que Mellafe entregará a Constructora Novatec los equipos sin fallas. Contract podrá modificar el sistema una vez entregado al ITO y con supervisión de Mellafe.
Proyecto	Obras Civiles	Otros recintos	Cenefa	Por diferencia en los niveles de cielo, se modificará cenefa proyectada en tabique de eje H hacia tabique de eje L
Proceso	General	General	Boleta Garantia	Se hace entrega de Boleta de Garantía por UF500 por concepto de los daños que se pudieran causar a los espacios comunes.
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Sillas	Se aprueba modificacion de sillas en kitchenette: 1/ Taburete tribeca blanco 2/ silla orbit Naranja
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Mueble Recepcion	Se aprueba diseño de mueble de Recepción en Grey Oak en la parte superior y blanco polar en la parte inferior
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Mueble Corchete	Se aprueba diseño de mueble especial M2 (corchete) en color blanco vainilla
Proyecto	Obras Civiles	cocina/ kitchenette	Tabique Cristal	Se modifica tabique de cristal que se encuentra entre el pasillo y el mueble de kitchenette por tabique de volcometal
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Mueble Kitchenette	Se aprueba diseño de mueble de kitchenette en color blanco vainilla
Proceso	General	General	Contrato	Cliente solicita se le envíe contrato incorporando clausulas solicitadas

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Contrato	C. Muñoz	Enviar contrato con clausula de responsabilidad por daños posibles causados a los espacios comunes	02-09-2013

Próxima reunión

Fecha	05-09-2013	Desde:	15:30	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.