

FECHA 22/05/13

LUGAR Oficinas DEUTSCHE BANK

CLIENTE DEUTSCHE BANK

OBRA Remodelacion oficinas Edificio República

Empresa	Email	Integrantes
Deutsche Bank	ariel.barrios@db.com	Ariel Barrios
Deutsche Bank	diego.aschauer@db.com	Diego Aschauer
Deutsche Bank	marcelo.dandois@speedy.com.ar	Marcelo Dandois
Quick-Tec	gcodesido@quick-tec.com.ar	Guillermo Codesido
Contract	mgette@contract.com.ar	Marcos Gette
Contract	dbenedetti@contract.com.ar	Damián Benedetti
Contract	mbaridon@contract.com.ar	Mauricio Baridon

TEMARIO:

- 1-Desmante cañería inst. aire acondicionado;**
Ariel Barrios aprobó el adicional de este ítem por un monto de \$ 2760 + IVA. Más los gastos generales correspondientes. Se solicita aceptación vía mail.
- 2-Contratista Inst. eléctrica (bandejas bajo piso técnico);**
Guillermo Codesido se comprometió a la entrega de las bandejas portacables a partir del inicio de la semana próxima (27-05-13).
- 3-Contratista Inst. eléctrica (cañerías en contrapiso pasillo baños existentes);**
Guillermo Codesido solicitó instalación de caños estructurales de 100x50mm para sábado 01-06-13. Tanto este contratista como el de albañilería realizarán tareas conjuntas para finalizar el mismo día.
- 4-Modificación mesadas, por aumento bachas, en baños existentes;**
Ariel Barrios solicitó no realizar esta tarea, luego de consultar a su gestora arq. Ravazenghi, y de esta forma considerarla como economía a favor del cliente. Se solicita dicho pedido vía mail.
- 5-Sala reuniones ppal. (Etapa N° 02);**
Ariel Barrios solicitó un proyecto para un nuevo cielorraso en dicha sala.

6-Project obra;

Contract se compromete a entregar su cronograma de obra actualizado para el miércoles 29-05-13.

7-Contratista Inst. eléctrica (tareas);

Guillermo Codesido estima que en 15/20 días podrá finalizar con el tendido de bandejas y cableado de tensión y de cableado estructurado bajo piso técnico.

8-Tabiquería placa roca de yeso;

Ariel Barrios no acepta el adicional por doble emplacado de los tabiques divisorios entre privados y salas reuniones, pero si confirma doble emplacado en tabiques sector Coffee Break. Además confirma y acepta estado tabiquería ya realizada según itemizado del presupuesto de obra contratado.

9-Replanteo Collection;

Ariel Barrios y Diego Aschauer solicitan plano con replanteo de perforaciones en piso técnico para vértebras del equipamiento contratado por el DB.

10-Mueble Control Center;

Diego Aschauer solicita modificaciones en dicho mueble, Contract entregará dicho plano modificado a la brevedad.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.