

FECHA 17-07-2013

LUGAR Deutsche Bank

CLIENTE Deutsche Bank

OBRA Edificio Republica Piso 13

Empresa	Email	Integrantes
Deutsche Bank	ariel.barrios@db.com	Ariel Barrios
Deutsche Bank	diego.aschauer@db.com	Diego Aschauer
Deutsche Bank	marcelo.dandois@speedy.com.ar	Marcelo Dandois
Quick-Tec	gcodesido@quick-tec.com.ar	Guillermo Codesido
Contract	mgette@contract.com.ar	Marcos Gette
Contract	mbaridon@contract.com.ar	Mauricio Baridon
Asist Clima	dbenedetti@contract.com.ar	Damián Benedetti
	jorgeobiglio@yahoo.com.ar	Jorge Obiglio

TEMARIO:

- 1- Contract deberá pedir permiso a la seguridad del Edificio República cuando comencemos a desarmar la escalera con oxi corte y amoladora. Para este trabajo también el Deutsche Bank deberá desactivar el FM200 por su posible activación casual.
- 2- Asist Clima propone enviar aire exterior dentro de la UMA pasando por arriba del cielorraso de los baños nuevos.
- 3- Contract se compromete a actualizar el cronograma de obra.
- 4- Quick Tec comenta que en el día de la fecha ya terminó con el cableado de tensión y que el 18-07-13 terminará con el cableado de UTP, quedando pendiente la alimentación del aire acondicionado.
- 5- Contract deberá realizar un calado en los muebles de carpintería, para que Quick Tec pueda vincular sectores en piso técnico y cielorraso.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.