


ACTA DE RECEPCION FINAL

CLIENTE	Bice Vida Compañía de Seguros
OBRA	Bice Vida
UBICACIÓN	Rosario Norte N°407 Of. 1102. Las Condes
CONTRATISTA	Contract Chile S.A.
RUBRO	Obra
FECHA	30 de Octubre de 2013

En Santiago, a 30 de Octubre de 2013, se reúnen el Sr. José Izquierdo en representación de **Bice Vida Compañía de Seguros** y la Arq. Carolina Muñoz en representación de **Contract Chile S.A.**, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto de la presente acta.



José Izquierdo
BICE VIDA COMPAÑÍA DE
SEGUROS



Arq. Carolina Muñoz F.
CONTRACT CHILE S.A.

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Bice Vida Compañía de Seguros
Obra PISO 11
Superficie (M2) 331

Inicio
Término
Plazo

12/08/2013
16/10/2013
75 DIAS

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Carolina Muñoz
Daniela Torres
Cristian Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Fecha 2
3. Final	30/10/13	1. Recepción	Tabique Cristal	3. Cristales	1	Alargar el tabique divisorio de cristal en 1 paño mas. (cotizar)	2. Adicional			
3. Final	30/10/13	11 Otras	Asistente	7. Muebles	2	Cotizar Faldon frontal y lateral. Buscar alternativa a pantallas de cristal. Ver la posibilidad de desplazar los puestos del plomo del muro lo mas maximo posible	2. Adicional			
3. Final	30/10/13	11 Otras	Informal Meeting	8. Otro	3	Faltan 4 cortina	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	11 Otras	Informal Meeting	6. Instalaciones	4	Esconder cinta led que se encuentra en la cenefa	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	11 Otras	Pasillo	6. Instalaciones	5	Esconder cable que se encuentra en la cenefa	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente Principal	3. Cristales	6	limpiar aluminio de borde que se encuentra en paño fijo de muro cortina	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	11 Otras	Informal Meeting	5. Pinturas	7	Generar Dilatación en pilar	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	11 Otras	Informal Meeting	5. Pinturas	8	Desmanchar cenefa	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	11 Otras	Informal Meeting	8. Otro	9	Tapar espacio que queda en perfil de aluminio (mulion)	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente Principal	8. Otro	10	Regular tope de cortinas	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente 1	5. Pinturas	11	Desmanchar muro oriente	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente 1	7. Muebles	12	Faltan Tapas tornillos en mueble colgante	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente 1	5. Pinturas	13	Falta enlucir alrededor del punto de dato	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente 1	8. Otro	14	Regular tope de cortinas	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente 2	8. Otro	15	Regular tope de cortinas	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente 2	5. Pinturas	16	Mejorar sello superior de mulion de muro cortina	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente 2	5. Pinturas	17	Desmanchar muro oriente	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	2. Privado	Gerente 2	5. Pinturas	18	Desmanchar dintel de cristal en su cara interior del privado	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	4. Sala Reuniones	Muro Cortina	5. Pinturas	19	Mejorar sellos de silicona	1. Pendiente		✓	
3. Final	30/10/13	4. Sala Reuniones	Termostato	5. Pinturas	20	Rematar pintura contorno termostato	1. Pendiente		✓	


Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

3. Final	30/10/13	4. Sala Reuniones	Muro Oriente	5. Pinturas	21	Falta remate de pintura en muro oriente	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	11 Otras	Muro Kitchenette	5. Pinturas	22	Falta remate de enlucido y pintura	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	6. Cocina/ kitchenette	Lavaplatos Kitchenette	6. Instalaciones	23	Falta Campana y mariposa de llave de paso y mejorar la presion	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	11 Otras	Sala Electricidad	8. Otro	24	Instalar en pavimento perfil de aluminio	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	6. Cocina/ kitchenette	Juntas de dilatacion	5. Pinturas	25	Faltan sellos de silicona en ambas juntas de dilatacion	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	3. Open Plan	Cortinas	8. Otro	26	Regular tope de cortinas	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	3. Open Plan	Cortinas	5. Pinturas	27	Faltan sellos de silicona en perfiles de aluminio sobre las cortinas	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	1. Recepción	Pasacables mueble recepción	7. Muebles	28	Hacer las pasadas para cables en cada extremo de la cubierta	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	1. Recepción	Pulsador control acceso	6. Instalaciones	29	Ubicar pulsador de control de acceso al centro del mueble de recepción bajo la cubierta	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	3. Open Plan	Pavimento alfombra	8. Otro	30	Mejorar remate de alfombra	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	3. Open Plan	Perfiles de aluminio	3. Cristales	31	Tapar espacio que queda en perfil de aluminio (mulion)	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	3. Open Plan	Muro oriente	5. Pinturas	32	Desmanchar muro	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	10. Sala Datos/ Servidor	General	5. Pinturas	33	Dar otra mano de pintura a todos los muros	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	3. Open Plan	Machon Acceso rack	5. Pinturas	34	Desmanchar	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	10. Sala Datos/ Servidor	Marco puerta Interior	5. Pinturas	35	Falta sello en marco interior	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	3. Open Plan	Luminaria	6. Instalaciones	36	Cambiar focodicroico quemado	1. Pendiente	✓
3. Final	30/10/13	6. Cocina/ kitchenette	Mueble Kitchenette existente	7. Muebles	3	Arreglar puertas de mueble de kitchenette existente	2. Adicional	✓
3. Final	30/10/13	6. Cocina/ kitchenette	Palmetas cielo Kitchenette existente	8. Otro	4	Acomodar palmetas de cielo	2. Adicional	✓
3. Final	30/10/13	5. Baños	Chapas de puertas	2. Marcos y Puertas	5	Ajustar chapas de puertas de baños	2. Adicional	✓

Cabido cambiar solo Data
Spagetti de la BDU.
Para control Acceso T-áster.


Coordinador Comercial


Director de Obras


Cliente