

Antecedentes de la reunión

PROYECTO:	Nextel 1		
Reunión:	REUNIÓN N°4	Otro	
Fecha	28-09-2012	Hora Inicio:	12:00 Hora Término: 14:00
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:	Presentar nuevo presupuesto		

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Claudia Mora, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa, Patrick Sasmay

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Inicio de obra.	Se informa inicio de obra para el 3 de octubre.
Presupuesto	Contract hace entrega de presupuesto con modificaciones de proyecto y EETT.
Fases de obra	Se revisan en conjunto fases de obra.
Fases de obra	Se utilizara una bodega para los 3 pisos.
Fase piso 14	- Esta fase tiene cambios de proyecto, gerencia de ventas se transforma en estaciones de muebles, 2 estaciones de 4 y 8 personas en total). - Hay reubicación de mobiliario en oficinas de costumer, gerencia de ventas. - Se pide en este piso sobretodo proteger con choguan enhuinchado los pavimentos.
Fase piso 15	Fase 1 estaria OK.
Fase piso 15	-Sala de reuniones de fase paralela quedara como fase N°3. -Instore debe chequear mobiliario especial en fase paralela. -En area de meeting se necesitarian 6 puestps de trabajo (en fase paralela), habria cambios electricos y en sillas.
Fase piso 16	- En esta fase no hay cambios de proyecto. - En area del nucleo de la fase n°2, se dejara como fase n°1, junto con area de esuina donde esta la mesa larga. - Si este mobiliario esta ocupado al minuto de termino de la fase n°1, se pondra uno provisorio. - Area verde restante seria la fase n°2. - Fase amarilola pasa a fase n°3. - Fase morada pasa a fase n°4. - Y area amarilla de nucleo pasa a fase paralela.
Minutas de obra	Nextel informa a los participantes que las minutas formales seran las de JLL.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Presupuesto de Obra	Loreto Chavez	Nextel solicita a Contract enviar ppto en excel e informe por diferencias.	28-09-2012
Fases	Claudio Jara	Dar feedback por factibilidad de programación habalda sobre las fases y sus etapas.	01-10-2012
Proveedor control centralizado	Claudio Jara	Contract debe contactar al proveedorde control centralizado del edificio.	15-10-2012
Prox reunión	Patrick Sasmay	Fijar hora prox reunión	01-10-2012

Próxima reunión

Fecha	01-10-2012	Desde:	Hasta:
Lugar:	Oficina Cliente		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.