

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N°14 Reunión coordinación obra
Fecha: 22-11-2012 **Hora Inicio:** **Hora Término:**
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Carlos López, Claudio Jara, Cristian Roco, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Cortinas de cristal	Se aclara que los cristales plegables , pliegan hacia adentro, excepto en social lab.
Cristales nuevos v/s reutilizados	Se aprueba plano con distribución de cristales nuevos v/s reutilizados para etapa 1
Enchape	En piso 15 sector exterior a baños el enchape nuevo cortará en esquina sector máquinas vending
Llaves de paso	Se aprueba solución presentada de llaves de corte tipo bola por cada artefacto
Desarrollo legal piso 16.	Tabique T1 en desarrollo legal piso 16 será blanco; no ébano.
Coordinación mobiliario	Se acuerda que los recintos de fase 1 , que no dispongan de muebles para reponer quedarán vacíos hasta que se puedan retirar de la fase 2.
Coordinación mobiliario	Nextel informa que existe mobiliario disponible para mitigación en piso 14 gerencia de ventas, piso 15 sector marketing, piso 16 sector legal.
Muestras fieltro	Contract presenta de fieltro naranja para aprobación de arquitectura.
Coordinación	Se acuerda reunión entre Contract e IT de Nextel para coordinar movimientos de puestos de trabajo sector futuras ventas.
Certificaciones	Nextel solicita a Contract enviar inmediatamente a medida que se vayan haciendo las certificaciones de los puntos.
Vanitorios	Se solicita hacer el corte de las cubiertas post formadas para el lado más desfavorable.Ej una esquina.
Closet piso 15	Se define que closet piso 15 no tiene tabique interior.
Finanzas piso 15	Se aprueba tabique divisorio finanzas piso 15. Cabeza aluminio piso a cielo.Aún por definir si aluminio será sólido o revestimiento. El cristal será a eje de espesor de tabique con terminación en 45° por ambos lados.
Coordinación	Nextel informa que probablemente no se intervendrá el área de crédito en el piso 14 a nivel de arquitectura. Sólo se hará a nivel de mobiliario.Por confirmar.
Coordinación	Nextel informa que se debe atrasar inicio de fase 2.1 hasta el jueves 29 de noviembre.
Coordinación	Se retrasa inicio de fase 2 en piso 16 hasta que se puedan movilizar los VP al piso 15.Se evaluará que atraso pudiera ocasionar esto.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
	Carlos Esperguer	Entregar diseño de film	28-11-2012
	Carlos Esperguer	Definir color de cojines para mueble AO 6	29-11-2012
	Claudio Jara	Reprogramar obra según nuevas fases propuestas	29-11-2012
	Claudio Jara	Reprogramar entrega baños piso 15	29-11-2012
	Marcelo Muñoz	Confirmar la no intervención de área créditos piso 14	23-11-2012

Próxima reunión

Fecha: 29-11-2012 Desde: 16:30 Hasta: 19:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.