

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N°20 Reunion de avance de obra
Fecha: 17-12-2012 **Hora Inicio:** 16:30 **Hora Término:** 19:00
Lugar: Obra Piso 16
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patrick Sasmay

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Cuadre adicionales	Se solicita a Contract entregar cuadre con adicionales ejecutados
Piso 15	Contract entregará detalles de baños el día 27 de dic exceptuando divisores Sisprotec.
P14 Y 15	Open plan de los piso 14 y 15 + VP Marketing p15 + socila lab p15 se entregarán con mobiliario provisorio el 22 de dic.
Piso 16	Fecha estimada de entrega operativa sector Desarrollo Legal piso 16 será entre el 28 y 29 de dic.
Pisos 14 y 15	Se solicita que personal de IT de Nextel se presente los días 21 y 22 de dic para revisar conexiones de datos de los pisos 14 y 15.
Plafones	Arquitectura debe definir como incluir laos sprinklers en los registros para plafones.
legal piso 16	Arquitectura debe definir encuentro entre elementos de aluminio en dintel de puerta (esquina)
Plafones	Se pide revisar ubicación de sprinklers en plafones respecto de las tapas de registro.
Social lab piso 15	Se solicita alinear puertas de closet
Social lab	Se solicita bajar difusor de clima.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Cuadre	Claudio Jara	Cuadre adicionales	27-12-2012
Plafones	Carlos Esperger	Definir como incluir sprinklers en registros de plafones	20-12-2012

Próxima reunión

Fecha: 20-12-2012 **Desde:** 16:30 **Hasta:** 19:00
Lugar: Obra Piso 16

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.