

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N° 21 Reunión coordinación obra
Fecha: 20-12-2012 Hora Inicio: 16:30 Hora Término: 19:00
Lugar: Obra Piso 16
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa, Patrick Sasmay

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Entregas operativas parciales	Se mantiene fecha informada para entrega operativa de : Open plan piso 14 y 15 el 22-12-12 Social lab piso 15 el 22-12-12 VP piso 15 el 22-1-12 Desarrollo Legal P16 el 28 y 29-12-12
Entrega detalles subsanados	Detalles de baños el 27-12-12 Detalles de Etapa 1 el 03-01-13
Mkt y Finanzas	Nextel solicita apurar entrega (pese a nuevo horario piso 15) de oficina n°6 Marketing y oficinas Finanzas (1 al 5). Contract se compromete a entregarlas el 07-01-13.
Piso 15	Se revisa y acuerda cambiar el sentido de apertura de las puertas de cristal de Focus Booth piso 15 (hacia adentro), por cambios en mobiliario.
Coordinación IT	Se programaran trabajos que requieren presencia IT de Nextel para el día 29 de dic.
Piso 15	Se cambia ubicación de enchufes a tabique trasero, se instalarán enchufes normales. Se mantienen untos de datos existentes, no se instalarán nuevos.
Piso 15	Se cambia modulación de cortina de cristal. Se revisan medidas in situ.
Piso 15	Se traerá clima al recinto con una manga que viene desde equipo ubicado en Tesorería.
P16	Se solicita entrar a oficina Asuntos Legales sensor de umo que se ubica en el pasillo.
Piso 16	La electrificación del recinto se hará por bandeja perimetral de aluminio fijada de forma vertical al tabique de cristal según esquema en libro de obra. Los enchufes serán linea mosaik y la roseta de datos será marca simons.
Modulación cristales	Se revisan,modifican in situ y aprueban planos con plan de reutilizacion de cristales. Se archiva.
Mueble pasillo	SE solicita nivelar y tapar desnivel con perfil de aluminio para mobiliario reutilizado area legal en pasillo piso 16.
Aluminios dintel	Se solicita retirar pieza de aluminio que no corresponde sobre dinteles de puertas en general.
Social Lab Piso 15	Se revisa y aprueba solución ejecutada para encuentro esquina de cortinas plegables de cristal sector Social Lab.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Coordinacion IT	Claudio Jara	Coordinar IT de Nextel	29-12-2012
Luminarias	Claudio Jara	Confirmar fecha entrega muestra luminarias.	27-12-2012

Próxima reunión

Fecha	27-12-2012	Desde:	16:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra	Piso	16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.