

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N°22 Reunión de avance de obra
Fecha: 27-12-2012 **Hora Inicio:** 16:30 **Hora Término:** 19:00
Lugar: Obra Piso 16
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Coordinación entregas parciales	Contract solicita por un tema de orden no hacer entregas parciales formales por cada recinto. Se aceptan observaciones diarias pero sin fechas fijas para subsanar. Se solicita respetar entregas programadas por gantt.
Horario	Nextel solicita no trabajar en el piso 15 antes de la 1:00 AM durante esta y la próxima semana. Esto significará que la entrega operativa de Marketing y Finanzas sera reprogramada desde el 7 de enero al 15 de enero.
Fechas de entrega Operativa y Provisoria	Contract aclara que la entrega operativa de la etapa 2 (exceptuando aquellos recintos que aún no han sido entregados para intervenir) será el día 16-01-13 y la entrega con terminaciones (etapa G según gantt) será EL 24-01-13. A partir de esta última fecha arquitectura podrá revisar y emitir listado de detalles completo, luego de este ito se acordará un plazo para subsanar los mismos. JLL informará a Nextel para aclarar este punto.
VP piso 15	Se revisan y rechazan muebles VP P15
Closet	Se revisa y aprueba closet piso 15.
Piso 15	S e revisan detalles subsanados de baños según listado del 13-12-12. Se suman nuevos detalles que quedan por libro de obra.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 03-01-2013 **Desde:** 16:30 **Hasta:** 19:00
Lugar: Obra Piso 16

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.