

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N°26 Reunión coordinacion obra
Fecha: 10-01-2013 **Hora Inicio:** 16:30 **Hora Término:** 20:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Muestra Film	Se aprueba muestra de film , instalado a 1,7 mt (parte superior). Se aaprueban colores y material
Proyecto Iluminación	Falta iluminación en VP pisos 15 y 16, también hay que revisar gerentes. Se solicita reutilizar al máximo luces existentes. Focos que salen de pasillo piso 16 pasan a focus Booth piso 15.
Fecha Entrega Etapa 1	Entrega etapa 1: 14-01-13
Fechas Entrega P14	Oficina Marcelo: 17-01-13 Cafetería: 17-01-13 Movimientos muebles crédito: no se hace
Despacho mobiliario	Los muebles que por cambio de proyecto no se utilizarán deberán despacharse a Rosas. Se deberá definir quién hace el traslado Nextel o Contract.
Distribución mobiliario	- Mesa AO21 pasa a sala gerente PMO P16 - 3 mesas VP , 1 va en director PMO P16, 2 van en VP venta Operaciones P15 - Falta 1 mesa GC 1D para gerente PMO P15 - Gerente finanzas pasa su mesa negra a PMO p15 - Mesa gris social lab P15 pasa a gerente Finanzas P15
Fechas Entrega P15	Recepción: A la espera de que IT entregue puntos de datos en open plan para trasladar gente que actualmente ocupa Formal Meeting Cuando se libere Formal Meeting se ocupará como bodega para desocupar recepción y poder iniciar trabajos. Depende de esto se fijará fecha de entrega. - Focus Booth: 28-01-13 - Meeting café: 17-01-13 - Sala reuniones: Idem recepción - Social Lab: 17-01-13 - Baños 17-01-13
Fechas Entrega P16	- Meeting 6p: Ya no aplica - PMO: 28-01-13 OPERATIVO - Auditoría: 28-01-13 OPERATIVO
Descuento mobiliario	Se confirma la aceptación de descuento de muebles VP P16. En asuntos Regulatorios se reemplazaran patas rechazadas. Durante 1 semana se pondrán provisorias.
Trazado piso 16	Se revisa trazado piso 16. Auditoría ok, se dará vuelta martillo entre auditoría y open informal. PMO ok, se dará vuelta martillo entre gerentes PMO.

Clima P16	Opcion 1: 1 equipo clima para pasillo y open informal + 1 equipo clima compartido entre oficinas auditoría Opción2: 1 equipo clima comparte entre open informal y 1oficina de auditoría + 1 equipo para la otra oficina de auditoría. Cada PMO tendrá un equipo individual.
Iluminación VP P16	Se solicitan movimientos de luminarias según ajustes proyecto iluminación en oficina VP. Se hace esquema en libro de obra. Se pide perforar mueble VP para pasar cable parlante.
Iluminación VP P15	Se solicitan movimientos de luminarias según ajustes proyecto iluminación en oficina Marketing 1 y 2. Se hacen esquemas en libro de obra.
Film VP	Se revisará opción de poner doble film en VP por privacidad.
Piso 15	En sector contraloría se pide dejar alineados los pools de trabajo en linea con el pasillo.
Piso 15	Se retornará con revestimiento madera wengue hasta la mocheta de vendedmáticas.
Baños Piso 15	- Se pide emprolijar silicona de sello bajo espejos. Los cantos serán biselados, el espejo debe estar inclinado. - En el baño de mujeres las llaves del lavamanos están sueltas. - Se recuerda poner brazos hidráulicos en puertas accesos a baños.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Film	Claudio Jara	Consultar si parte brillante de film se puede instalar hacia pasillo	14-01-2013
Proyecto iluminación	Carlos Esperger Instore	Instore revisará falta de iluminación y ajustará proyecto. Se esperan indicaciones para ejecución	17-01-2013

Próxima reunión

Fecha	14-01-2013	Desde:	16:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra		Piso 16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.