

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N°28 Reunión coordinación obra
Fecha: 17-01-2013 **Hora Inicio:** 16:30 **Hora Término:** 19:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Cristian Roco, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
PMO P16	Se revisa estructuración plafones y se observan algunas interferencias entre elementos de especialidades y la estructuración del plafón. Se solicita mover los elementos interfirientes o aumentar los soportes de estructuración. Se solicita cambiar montantes con perforaciones. Se solicita estructurar futuros plafones @ 40 cm
Instalaciones clima PMO P16	Se solicita que cañerías agua clima siempre queden paralelas Se solicita que cañerías no no obstaculicen la mantención de los equipos. Corregir inyección y despiches que no cumplan con esto. Se hacen esquemas de situación 5 oficinas PMO en libro de obra. Se solicita que sopertes de tarros de clima sean tipo columpio
Aluminios PMO P16	Se solicita que las tapas de aluminio sobre tabiques de cristal, no se doblen, se corten. Se solicita poner ángulos de aluminio en los dinteles de puertas, según solución propuesta por Contract y ya aprobada.
Cortinas cristal P15	Se aprueba plano cortinas cristal Spati para Focus Booth . Se chequea in situ.
Film P15	Film para Social Lab e Informal Meeting queda pendiente hasta definición de diseño por arquitectura
Varios P14	Se aprueba cambio de puerta oficina Marcelo. En cafetería se solicita cotizar electropintado de difusores y rejillas clima
Varios	Se define que toda oficina cerrada (exceptuando VP y directores), llevarán percheros cromados.
Registro plafones	El registro para plafones será rectangular. Arquitectura debe enviar ficha con solución
Varios	Contract solicita espacio disponible para poder trsladar mobiliario que ocupa recepción piso 15. Nextel verificará si hay disponibilidad en sala reuniones piso 14.
Revisión sectores operativos	Se revisa y verifica que los sectores comprometidos para entregar etapa 2 se encuentran operativos en P14,P15 y P16.
Aprobación adicional 2.	Nextel solicita (y aprueba según adicional 2 entregado) ejecutar cubrejuntas entre distintas alfombras (muestra aprobada), barras de minusvalidos y alineación de carteles Nextel

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Diseño Film	Carlos Esperguer Instore	Definir diseño film para social lab e informal meeting P15	21-01-2013
Diseño registro plafon	Carlos Esperguer Instore	Mandar ficha con diseño registro plafón	21-01-2013
Diseño colores	Carlos Esperguer INSTORE	Definir diseño de colores	21-01-2013
Costo recepción P15	Claudio Jara	Valorizarnueva recepción piso 15	21-01-2013

Próxima reunión

Fecha	21-01-2013	Desde:	16:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra		Piso 16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.