

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1

Reunión: Reunion de Obra 1 Reunión de avance de obra

Fecha: 07-06-2013 Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 13:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alejandro Castillo, Antonio Avila, Elias Akel, Ignacia Barros, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Modificacion de layout. P7	Cliente solicita modificar layout en area de archivo. Proyectar estar con dos puestos de trabajo.
Modificacion de layout. P6	Cliente solicita modificar layout en privado de asesor medico. Generar dos puestos de ytrabajos divididos por un cristal a losa.
Plano electrico	Se debe revisar plano electrico en conjunto con cliente para validacion final en la próxima reunión de obra.
Server	Cliente informa que el tablero es para tres ups. Informar cargas de cada rack para la distribucion de las ups y los circuitos dado que inicialmente tendran dos ups. Se solicita a cliente ubicación de patch e interrack, enviar a comercial via mail.
clima	Solicitar al proveedor de clima las potencias de los equipos de la sala de server.
Server	Citar a cyc en próxima reunión de obra para revisar requerimiento de FM200.
Avance de obra	DDOO informa avance de obra: - Tabiqueria primera cara - Instalación y canalización electrica - Se comienza con preparación de superficies existentes para pintura de piso 6,7,8. - Demolición pendiente dado que no esta entregado en un 100% el sistema de clima. Se espera fecha por parte de la constructora.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 07-06-2013 Desde: 12:00 Hasta: 13:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.