

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1
 Reunión: Reunion de Obra 3 Reunión de avance de obra
 Fecha: 21-06-2013 Hora Inicio: Hora Término:
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alejandro Castillo, Elias Akel, Ignacia Barros, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Entrega sistema de clima	Se informa a cliente que a la fecha no se ha recibido los equipos certificados. Info que se detallo durante la semana. Se informara avance de la cosntructotra . Se solicita al cliente contactra directamente a la inmobiliaria para solicitar fechas de entrega del sistema. Este ha generado un atraso en la gantt de 10 dias en el inicio en esta partida.
Avance de Obra	DDOO informa avance de Obra: - Comienzo con emplacado de segunda cara en tabiques. - Emplacado en vigas perimetrales. - Comienzo en nivelacion de p6 y p7 - Avance en canalizacion de tabiqueria - Instalacion de bandeja electrica - Preparacion de tabiques para pintura.
Layout	Se presenta modificacion de layout para area de bodega. Se espera aprobacion hoy por la tarde. Bodega TI debe considerar 2 puestos de trabajo con modulos electricos completos.
Sala de reunion 10 p	Esta sala quedara con ups independiente ups 6kva
Mobiliario reciclado	Se debe realizar visita para verificar medidas y electrificacion de mesas a reciclar. Miercoles 26 de junio 15:00 hrs.
informacion tramite cliente	Se solicita nuevamente informacion para tramite municipal. Copias a Elias y a Antonio en solciitud a David D.
CCTV	Se entrega al cliente planos con nueva ubicación de camaras de seguridad. Cliente aprueba modificaciones.
Ubicación ptos wi-fi	Se solicita al cliente informar ubicación de ptos wifi en capa piso. Cliente enviara ficha tecnica de cobertura. Presentar plano para validacion final.
Terminacion de mobiliario	Se debe coordinar reunion por temas de terminacion de mobiliario, puertas y guardapolvo.
Ubicación rack	Cliente entrega ubicación de rack por medio de ficha de distribucion de sala de servidores y consumo de los equipos. Ups drp no existe.
Manual de control de acceso.	Se debe enviar manual al cliente.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	28-06-2013	Desde:	11:30	Hasta:	12:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.