

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1
Reunión: Reunion de Obra 13 Reunion de avance de obra
Fecha 06-09-2013 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Planos de seguridad	Moises solicita planos de seguridad, indicando vias de evacuacion. Ver solicitud con proyectista.
Sillones	se realiza cambio de especificaion por falta de stock, cliente aprueba Dynamo Y silla bar Gloria.
graficas	Se deben presentar el desarrollo de las 2 opciones seleccionadas pro el cliente.
Mobiliario gerencia y lamparas	En proxima reunion de obra se deben presentar sillas para gerencia y lamparas decorativas.
Adicional de Obra	Se debe enviar mail a Antonio por adicional de obra
Avance de Obra	DDOO informa avence de obra: - instalacion de 'puertas - mobiliario de linea - avance de pintura - instalacion de puertas protex - ultima parte de cielo americano - fase final sala de server
Sellos ventanas	Cliente solicita sellar ventanas en area de open plan y kitchenette. Solo dejar opcion de abrir en privados.
adicional control centralizado	Se debe presentar adicional de control de clima.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 11-09-2013 Desde: 11:00 Hasta: 12:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.