

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Duke Energy 1

Reunión: Reunion N°8 OBRA Reunión de avance de obra

Fecha 17-09-2013 Hora Inicio: 11:30 Hora Término: 13:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carolina Aros, David Villanueva, Ignacia Barros, Madelein Hidalgo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Adicionales de Obra	Cliente apriba adicional 6 y 9 de obra. Facturar
Puerta de acceso	Cotizar reparacion de puerta de acceso y enviar informe de reparacion.
Avance de obra	Cliente solicita curva S
Muebles haworth	Cliente infroma programacion de llegada de muebles. Se debe entregar presupuesto adicional por electrificacion al final de la etapa 3 de instalacion.
lamparas decorativas	Se definira con proyectista la semana del 23 de septiembre.
Entrega Provisoria	Se fija fecha de entrega provisoria para el 30 de septiembre. 10:00 hrs. Mudanza cliente: 14:00 hrs.
Enlace sala de server	Cliente informa que esta en proceso, que estara a cargo de 5 trabajadores de duke energy.
Avance de Obra	DDOO Informa avance de obra: - Fase final de isntalacion de cielo modular - avance en iluminacion, falta cista led. - Alfombra instalada - Instalacion de films 24-09 - Instalacion de muebles de recepcion 24-09 - Coffe, muebles 24-09
grafica muros	Se debe presentar actualizacion de grafica valores
Firma expediente	Se debe entrega expediente para firma a Carolina Aros
logo	Se debe enviar 3D

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 24-09-2013 Desde: 11:30 Hasta: 13:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.