

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1

Reunión: Reunion de Obra 2 Reunión de avance de obra

Fecha 14-06-2013 Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 13:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Elias Akel, Moises Toro, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Modificacion asesor medico	Cliente informa que no se modificara oficna de asesor medico. Queda según poryecto original.
CCTV	Se debe revisar cctv de pisos 6,7, el piso 8 queda igual.
Control de acceso	Los controles de acceso seran biometricos con clave (alternativamente). Estos se ubicaran al interior de las oficinas no en hall de asensores.
Manual de control de asistencia	Se debe enviar al cliente manual de control de asistencia.
Ubicación equipos	Cliente enviara ubicación de equipos en sala de server y potencias de los equiopos
Layout	Se etregan planos de configuracion de sala de reuniones con configuracion de sistema de video conferencia.
ups	Cliente informara si ups adicional sala b piso 6 estara en sala de server.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 21-06-2013 Desde: 12:00 Hasta: 13:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.