

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1

Reunión: Reunion de Obra 17 Reunión de avance de obra

Fecha 11-10-2013 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 13:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Sala de reunion piso 7	Se debe cotizar un paño de cortian adicional para sala de reunion del piso 7.
Ajuste de graficas	Se debe ajustar archivo de graficas con ancho maximo de separacion de 1,5 cm. A 2cm max. Para las barras de imágenes.
Avence de obra	DDOO informa avance de obra: - instalacion de films - aseo general - busca pieza de terminacion para palmeta de cielo que llegar barra de proyector. - sillones piso 6 y 7 llegan el martes 15 de octubre. - se instalo logo de recepcion. - Se informa que sistema de control de clima sera instalado a mediados de noviembre.
Fecha de entrega provisoria	Se define que la fecha de la entrega provisoria sera el 15 de octubre a las 15:00 hrs y la entrega final para el 25 de octubre.
Modulo de electricidad	cliente solicita considerar un modulo completo para puersto de trabajo de area de servicios comerciales.
Privado GG	Se debe cambiar chapa de mobiliario de oficna de GG sin costo para el cliente.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 15-10-2013 Desde: 15:00 Hasta: 16:00

Lugar: Obra Entrega Provisoria

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.