

ACTA DE RECEPCION FINAL

CLIENTE	TECNOFARMA
OBRA	NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN	PEDRO DE VALDIVIA 1215 P6-7-8
CONTRATISTA	Contract Chile
RUBRO	Obra Llave en mano
FECHA	25-10-13

En Santiago, a los veinte y cinco dias del mes de octubre, se reúnen el Sr. Moisés Toro en representación de **Tecnofarma** y la Arq. Ignacia Barros en representación de **Contract S.A.**, con el objeto de efectuar la **Recepción Final** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes.

Por intermedio de la presente, el Cliente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.

Se adjunta un listado de terminaciones pendientes, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.

MOISÉS TORO
JEFE DE COMPRAS

Moisés Toro
Por TECNOFARMA

Arq. Ignacia Barros
Por CONTRACT S.A.

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	TECNOFARMA	Inicio	07-06-2013	Coordinadora Comercial	Ignacia Barros
Obra	PEDRO DE VALDIVIA 1215 PISO 6-7-8	Término	15-10-2013	Arquitecto Proyectista	Alejandro Castillo
Superficie (M2)	1300 M2	Plazo	130	Director de Obra	Sergio Ubilla

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	V8 D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
1	3. Final	25-10-13	2. Privado	OF GG PISO 8	5. Pinturas	Mejorar terminación de pintura parte baja oficina GG.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
2	3. Final	25-10-13	5. Baños	Baño GG PISO 8	1. Obras Civiles	Cambiar palmeta de porcelanato en muro de baño de GG.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
3	3. Final	25-10-13	1. Recepción	Mueble de recepción	7. Muebles	Coordinar perforación para pasacable en muebles de recepción del piso 8.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
4	3. Final	25-10-13	1. Recepción	Pavimento piso 7	1. Obras Civiles	Se debe reinstalar pavimento de area de recepción sector pasillo sala de reunion.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
5	3. Final	25-10-13	6. Cocina/ kitchenette	muebles tipo barra	7. Muebles	Se debe cambiar chapa picada en ambos muebles.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
6	3. Final	25-10-13	9. Area copias	chapas para mobiliario	7. Muebles	Poner chapas a muebles de print y closet TDA.	2. Adicional		Sergio Ubilla		
7	3. Final	25-10-13	2. Privado	Oficina Gerente de ventas	1. Obras Civiles	Pegar perfil de cristal	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
8	3. Final	25-10-13	2. Privado	Oficina Gerente de ventas	1. Obras Civiles	Falsear sello de acceso puerta por el int de la oficina	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
9	3. Final	25-10-13	2. Privado	Oficina Gerente de ventas	5. Pinturas	Mejora pintura de cielo	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
10	3. Final	25-10-13	6. Cocina/ kitchenette	Pintura termostato	5. Pinturas	Mejorar terminación del cortorno del termostato.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
11	3. Final	25-10-13	6. Cocina/ kitchenette	tapas modulos electricos	8. Otro	Faltan 2 tapas de modulos de enchufes.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
12	3. Final	25-10-13	6. Cocina/ kitchenette	Pasillo acceso kitchenette	7. Muebles	Reparar chapa de puerta mueble pasillo acceso kitchenette.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
13	3. Final	25-10-13	1. Recepción	PISO 6 acceso	6. Instalaciones	Ajustar retenedor de puerta de acceso del piso 6.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
14	3. Final	25-10-13	2. Privado	OF PISO 6 Asesor Medico	1. Obras Civiles	Cambiar palmeta de alfombra acceso privado piso 6	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
15	3. Final	25-10-13	10. Sala Datos/ Servidor	SERVER PISO 6	1. Obras Civiles	Sellar tomas de aire en sala de server.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
16	3. Final	25-10-13	3. Open Plan	Area IT	1. Obras Civiles	Cambiar 2 palmetas de cielo manchadas.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		
17	3. Final	25-10-13	11 Otras	Guardapolvo	1. Obras Civiles	Retirar clavos en guardapolvo piso 6 en bodega y privado IT.	1. Pendiente		Sergio Ubilla		

[Firma]
Coordinador Comercial

[Firma]
Director de Obras

[Firma]
CLIENTE
MIGUEL TORO
JEFE DE COMPRAS

Cliente